08/231-390/ПР
20.05.2026

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія IX скликання

Р І Ш Е Н Н Я

_____ Київ № _____

ПРОЄКТ

Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва

Відповідно до частини першої статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 7 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176, з метою оприлюднення результатів роботи, висновків та пропозицій тимчасової контрольної комісії Київської міської з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва, що додається.
2. Оприлюднити це рішення в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Депутати Київської міської ради:

Шлапак О. В.

Зубрицька О. М.

Кононенко М. В

Сушко Ю. А

Габібуллаєва Д. Ш.

Ковальська Л. О.

ПОГОДЖЕННЯ: З урахуванням рекомендацій протоколу від 28.05.26 № 6/107

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції — Леонід ЄМЕЦЬ

Начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради — Валентина ПОЛОЖИШНИК

З урахуванням пропозицій від 28.05.2026 №08/230-321

Додаток
до рішення Київської міської ради
від _____№_____

ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ
Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва

Загальна інформація

Тимчасову контрольну комісію Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» створена тимчасово контрольна комісія Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва (далі – Тимчасова контрольна комісія) створено згідно рішення Київської міської ради від 06.11.2025 № 241/10708.

Склад Тимчасової контрольної комісії :
1. Шлапак Алла Василівна (голова тимчасової контрольної комісії);
2. Зубрицька Олеся Михайлівна,
3. Іщенко Михайло Володимирович,
4. Ковалевська Людмила Олександрівна,
5. Конопелько Микола Володимирович,
6. Сулига Юрій Анатолійович,
7. Ярош Зоя Володимирівна,
8. Габібуллаєва Дінара Тарлан.

У період з 06 листопада 2025 року по теперішній час Тимчасова контрольна комісія здійснює свою діяльність відповідно до визначених завдань.

У звітному періоді відбулось 8 засідань Тимчасової контрольної комісії, в т.ч. одне виїзне засідання.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТИМЧАСОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Необхідність зміни підходів при наданні допомоги постраждалим мешканцям та бюджетуванні відновлювальних робіт з метою більшого орієнтування на людей, а не на «квадратні метри».

Відновлення – це не лише про реконструкцію, будівництво або ремонт. Це про людей, які проживали в будинках, які зазнали значних руйнувань внаслідок ракетних та дронових атак. Рішення, ухвалені сьогодні на національному та місцевому рівнях, мають забезпечувати належні умови для життя людей, які постраждали від воєнних дій Російської Федерації. Планування, бюджетування та надання послуг мають бути взаємопов'язані, а ресурси відповідати реальним потребам. Це також про перехід від ресурсів до результатів, від фрагментованих підходів – до інтегрованих та координованих рішень. Місто має змінити свої підходи до планування та бюджетування і зробити їх більш орієнтованими на людей.

До завдань тимчасової контрольної комісії зокрема відноситься:

1. Здійснення контролю за витрачанням коштів з бюджету міста Києва шляхом вжиття заходів щодо перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
2. Аналіз використання коштів бюджету міста Києва за укладеними в установленому порядку договорами під час реалізації проєктів та заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
3. Оцінка ефективності, прозорості та своєчасності виконання вказаних проєктів (заходів);
4. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи головних розпорядників бюджетних коштів / замовників та забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ У МІСТІ КИЄВІ

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України питання відновлення пошкодженого житлового фонду міста Києва набуло особливого значення та має бути одним із пріоритетних напрямів державної та місцевої політики у сфері житлово-комунального господарства, будівництва, цивільного захисту та місцевого самоврядування.

Система нормативно-правового регулювання у сфері відновлення пошкоджених житлових будинків є комплексною та включає акти Конституції України, закони України, постанови Кабінету Міністрів України, державні будівельні норми, нормативні документи центральних органів виконавчої влади, а також рішення органів місцевого самоврядування міста Києва.

За інформацією органів міської влади, у місті Києві з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено понад 2600 багатоквартирних житлових будинків та значну кількість об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури.

Основною метою процесу відновлення є:

забезпечення безпеки населення;

недопущення подальшого руйнування об'єктів;

оперативне відновлення житлових умов;

забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів;

відновлення повноцінного функціонування житлової та інженерної інфраструктури.

Відновлення здійснюється відповідно до:

Конституції України;

Бюджетного кодексу України;

Кодексу цивільного захисту України;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

Закону України «Про архітектурну діяльність»;

Закону України «Про публічні закупівлі»;

Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

постанов Кабінету Міністрів України;

державних будівельних норм України;

нормативних актів Міністерства розвитку громад та територій України;

рішень органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій.

Починаючи з моменту повномасштабного вторгнення і до сьогоднішнього дня відпрацьовані та діють механізми допомоги для мешканців м. Києва, житло яких було пошкоджено внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації, зокрема:

1. Процедура відновлення будинків після ворожих обстрілів регламентується «Порядком виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням

будівель та споруд, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473, «Порядком проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва», затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 12.04.2017 № 257 (зі змінами).

2. Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 13.04.2022 № 499 «Про організацію та виконання робіт з технічного обстеження об'єктів у місті Києві, пошкоджених внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації» (зі змінами та доповненнями) затверджено План робіт з технічного обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок військових дій (далі – План робіт).

3. Мешканці будинків, що постраждали в місті Києві внаслідок збройної агресії російської федерації, мають можливість подати заяви на отримання компенсації відповідно до Закону України від 23.02.2023 № 2923-IX «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».

Алгоритм подання таких заяв визначено Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 № 381, та Порядком надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 600.

Заявка на отримання компенсації подається засобами Порталу Дія, мобільного додатку Дія, у відповідному центрі надання адміністративних послуг, відповідному місцевому органі соціального захисту або через нотаріуса.

4. Мешканці, які опинилися в складних життєвих обставинах у результаті пошкодження чи руйнування житла, зокрема, у разі пошкодження вікон внаслідок збройної агресії, мають право звернутися за адресною матеріальною допомогою, яка надається на виконання міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025 – 2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 (у редакції рішення Київської міської ради від 15 травня 2025 року № 52/10519).

У межах зазначеної програми для громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах унаслідок пошкодження або руйнування житлових будинків (квартир) у місті Києві через збройну агресію російської федерації проти України, передбачено такі види допомоги:

- одноразова адресна матеріальна допомога в розмірі 10000 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві, спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України;

- одноразова адресна матеріальна допомога в розмірі 40000 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві, спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України, у зв'язку з необхідністю тимчасового відселення;

- щомісячна (терміном не більше 12 місяців) адресна матеріальна допомога в розмірі 20000 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві, спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України, у зв'язку з необхідністю тимчасового відселення.

Порядок надання зазначених видів допомоги визначаються Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яким затверджено відповідні умови та механізм здійснення виплат у рамках реалізації Міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025–2027 роки.

**Щомісячна матеріальна допомога не надається якщо власник або співвласники пошкодженого чи зруйнованого будинку (квартири) мають у своєму володінні інше житлове приміщення на території міста Києва, придатне для проживання.*

5. Комунальним підприємством «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання рішення Київської міської ради від 18.01.2024 № 7587/7628 «Про надання згоди Комунальному підприємству «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на тимчасове використання квартир, які перебувають на балансі, для забезпечення тимчасовим житлом мешканців житлових будинків міста Києва, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації» здійснено заходи щодо забезпечення тимчасовим житлом мешканців житлових будинків, квартири яких були пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації.

Квартири надаються на період відновлення пошкоджених житлових будинків на умовах тимчасового безоплатного користування з обов'язковою оплатою отримувачами вартості житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства та затверджених тарифів.

Перелік діючих рішень та окремих заходів міських цільових програм міста Києва направлених на допомогу киянам, чиє житло пошкоджене чи зруйновано внаслідок збройної агресії російської федерації проти України

У місті Києві прийнято низку рішень, спрямованих на підтримку мешканців столиці, житло яких було пошкоджено або зруйновано внаслідок повітряних атак та збройної агресії російської федерації проти України.

З метою узагальнення інформації щодо механізмів підтримки постраждалих громадян надається перелік основних рішень Київської міської ради та міських цільових програм із коротким описом їх змісту.

1. Забезпечення житлом постраждалих громадян

Міська цільова програма забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, на 2025–2027 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 21.11.2024 № 177/9985, передбачає забезпечення благоустроєним житлом сімей, житлові приміщення яких постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, у тому числі шляхом відновлення пошкодженого житла.

2. Надання тимчасового житла постраждалим мешканцям

Рішенням Київської міської ради від 18.01.2024 № 7587/7628 «Про надання згоди Комунальному підприємству «Фінансова компанія «Житло-Інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) на тимчасове використання квартир, які перебувають на балансі, для забезпечення тимчасовим житлом мешканців квартир житлових будинків міста Києва, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації» надано згоду на використання квартир комунального підприємства для тимчасового розміщення мешканців пошкоджених будинків.

3. Надання одноразової адресної матеріальної допомоги киянам на домогосподарство

Рішенням Київської міської ради від 10.02.2026 № 350/10817 «Про окремі питання надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста Києва» передбачено одноразової адресної матеріальної допомоги в розмірі 40 000 гривень киянам, на домогосподарство, одному з власників/співвласників житлового приміщення (квартири), які опинилися в складних життєвих обставинах у зв'язку з пошкодженням внаслідок аварії на інженерних мережах (водопостачання та/або теплопостачання) (далі - пошкодження) житлового приміщення (квартири), та одномуз власників (фізичній особі) іншого пошкодженого житлового приміщення (квартири) у цьому будинку внаслідок пошкодження, спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України у 2026 році, і потребують отримання додаткового матеріального блага.

4. Надання адресної допомоги у межах програми «Турбота. Назустріч киянам»

Міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2025–2027 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 (у редакції рішення Київської міської ради від 15.05.2025 № 52/10519), передбачає для киян, житло яких було пошкоджено або зруйновано внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, такі види підтримки:

- одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 10 000 грн;
- одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі 40 000 грн у разі необхідності тимчасового відселення;
- щомісячну адресну матеріальну допомогу у розмірі 20 000 грн строком до 12 місяців, у зв’язку з необхідністю тимчасового відселення*.

**Щомісячна матеріальна допомога не надається якщо власник або співвласники пошкодженого чи зруйнованого будинку (квартири) мають у своєму володінні інше житлове приміщення на території міста Києва, придатне для проживання.*

5. Надання додаткових соціальних гарантій постраждалим мешканцям

Рішенням Київської міської ради від 06.11.2025 № 238/10705 «Про питання надання додаткових соціальних гарантій жителям міста Києва, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації» передбачено звільнення від сплати частини адміністративного збору (у розмірі 70 відсотків вартості адміністративної послуги), що зараховується до бюджету міста Києва, за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу жителів міста Києва, житло яких знищено або пошкоджено внаслідок збройної агресії російської федерації.

Алгоритм відновлення житлового будинку

№	Етап	Зміст заходу	Відповідальний виконавець	Орієнтовний строк
1	1 етап	Включення будинку до Плану робіт та технічного обстеження об'єктів	Деп. вн. фін. контролю та аудиту	до 7 днів
2	1 етап	Проведення обстеження КП «Київекспертиза», підготовка звіту	КП«Київекспертиза»,	до 7 днів
3	1 етап	Звернення до Комісії ТЕБтаНС (на підставі звіту КП «Київекспертиза») щодо включення будинку до переліку потенційно аварійно небезпечних об'єктів, який потребує невідкладного виконання відповідних відновлювальних робіт та необхідності проведення інструментального обстеження	ДБЖЗ, Деп. муніц. безпеки	до 7 днів
4	1 етап	Розробка та випуск розпорядження КМВА щодо виділення коштів резервного фонду бюджету для фінансування проведення основного обстеження	ДЕтаІ Деп. вн. фін. контролю та аудиту	3 дні
5	1 етап	Укладання договору з ліцензованою організацією на проведення інструментальних досліджень	КП «Київекспертиза»	до 14 днів
6	1 етап	Звернення РДА до Комісії ТЕБтаНС щодо виділення коштів резервного фонду бюджету для фінансування проведення відновлювальних робіт	РДА Департамент мун. безпеки	3–5 днів
7	1 етап	Розробка та випуск розпорядження КМВА про виділення коштів з резервного фонду бюджету для фінансування проведення відновлювальних робіт	ДЕтаІ, РДА	3 дні

№	Етап	Зміст заходу	Відповідальний виконавець	Орієнтовний строк
8	1 етап	Розпорядження РДА про виконання функції замовника (Керуюча компанія)	Районна державна адміністрація / КМДА	2 дні
9	2 етап	Укладення Договору на виконання «Робочого проєкту» відновлення (реконструкція, капітальний ремонт)	Районна державна адміністрація / КМДА	3 дні або 40-50днів
10	2 етап	Розробка проєкту	Проектна організація	40–60 днів
11	2 етап	Замовлення експертизи проекту	Районна державна адміністрація / КМДА	3 дні або 40-50днів
12	2 етап	Виконання експертизи з завантаженням проєкту в систему	Експертна установа	30 днів
13	2 етап	Договір на виконання будівельно монтажних робіт	Районна державна адміністрація / КМДА	3 дні або 40-50днів
14	2 етап	Завантаження основних документів в систему для отримання дозволу на будівництво	Районна державна адміністрація / КМДА, виконавці	14-30 днів
15	2 етап	Отримання дозволу на виконання будівельних робіт	Районна державна адміністрація / КМДА, ДАБІ	10 днів
16	2 етап	Виконання відновлювальних робіт (капітального ремонту)	Районна державна адміністрація / КМДА	Термін визначається проектом

Фінансування відновлювальних робіт пошкоджених житлових будинків з бюджету м. Києва

Опрацювання інформації щодо включення об'єктів, пошкоджених внаслідок військових дій до Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій на 2026 рік, та додаткової потреби коштів на виконання відновлювальних робіт.

Тимчасова контрольна комісія розглядала питання щодо необхідності врахування об'єктів, пошкоджених внаслідок військових дій, які не увійшли до проєктів рішень «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» та «Про бюджет міста Києва на 2026 рік».

На засіданні тимчасової контрольної комісії, яке відбулося 10 грудня 2025 року, обговорювалось питання щодо включення об'єктів, пошкоджених внаслідок військових дій до Єдиного проєктного портфелю публічних інвестицій на 2026 рік. Тимчасовою контрольною комісією було направлено запити районним в місті Києві державним адміністраціям та отримано інформацію:

1. Щодо обсягу видатків бюджету м. Києва, які враховані у проєктах рішень «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» та «Про бюджет міста Києва на 2026 рік» на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у 2026 році, зокрема на фінансування робіт на об'єктах житлового та нежитлового фонду, що були пошкоджені внаслідок військових дій Російської Федерації;

2. Щодо додаткової потреби коштів на виконання відновлювальних робіт об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

На засіданні 15 грудня 2025 року розглядались пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій стосовно збільшення обсягу бюджетних призначень на виконання у 2026 році відновлювальних робіт житлових будинків, закладів охорони здоров'я та закладів освіти.

Оскільки на розгляді Київської міської ради перебували проєкти рішень «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» та «Про бюджет міста Києва на 2026 рік», тимчасовою контрольною комісією було направлено листи районних в місті Києві державних адміністрацій щодо виділення додаткових коштів на відновлення пошкоджених об'єктів у 2026 році на опрацювання до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Також враховуючи результати роботи Тимчасової контрольної комісії, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності 16.12.2025 (протокол № 23/132) було надано протокольне доручення Департаменту фінансів та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), профільному заступнику голови Київської міської державної адміністрації Непопу В.І., районним в місті Києві державним адміністраціям та постійно діючій робочій групі опрацювати повний перелік пошкоджених об'єктів, які зазначені у листах районних в місті Києві державних адміністрацій та передбачити повне їх фінансування.

В результаті пропозиції районних в місті Києві державних адміністрацій щодо фінансування робіт на пошкоджених об'єктах були враховані в рішеннях Київської міської ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки» від 18.12.2025 № 312/10779 та ради та від 18.12.2025 року № 313/10780 «Про бюджет міста Києва на 2026 рік».

Інформація про стан виконання відновлювальних робіт об'єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації

від районних в місті Києві державних адміністрацій
та КП «Житлоінвест буд-УКБ»
станом на 01.05.2026

№ п/п	Види робіт / Об'єкти	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, (тис.грн)	Профінансовано (станом на перше число місяц наступного за звітним), тис.грн	Освоєно (станом на перше число місяця наступного за звітним), тис.грн	% освоєння
1	2	3	4	5	6
1	**Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**	**72 117,194**	**38 690,000**	**316,893**	**0,40**
	Житлово комунальне господарство	72 117,194	38 690,000	316,893	0,40
2	**Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація**	**169 077,900**	**169 077,900**	**7 477,651**	**4,4**
	Освіта	5 937,000	5 937,000	626,274	10,55
	Житлово комунальне господарство	163 140,900	163 140,900	6 851,377	4,2
3	**Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (управління ЖКГ)**	**29 000,00**	**390,313**	**390,313**	**97,58**
	Житлово комунальне господарство	29 000, 000	390,313	390,313	97,58
4	**Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**	**106 179,430**	**99 559,430**	**4 633,540**	**4,4**
	Освіта	19 195,270	13 875,270	4 080,540	21,3
	Культура і мистецтво	1 300,000			0,0
	Житлово комунальне господарство	85 684,160	85 684,160	553,000	6,0
5	**Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**	**45 000,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Житлово комунальне господарство	45 000,000	0,000	0	0
6	**Печерська районна в місті Києві державна адміністрація**	**10 000,000**	**10 000,000**	**0,000**	**0,000**
	Житлово комунальне господарство	10 000,000	10 000,000	0,000	0

7	**Подільська районна в місті Києві державна адміністрація**	**124 758,599**	**395,251**	**119 287,520**	**1,8**
	Освіта	19 260,079	345,251	13 789,000	1,8
	Житлово комунальне господарство	105 498,520	50,000	105 498,520	0
8	**Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація**	**8 558,312**	**265 307,684**	**7 205,360**	**26,2**
	Житлово комунальне господарство	8 558,312	265 307,684	7 205,360	
9	**Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація**	**49 510,000**	**49 510,000**	**308,801**	**0,000**
	Житлово комунальне господарство	49 510,000	49 510,000	308,801	
10	**Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація**	**49 143,273**	**49 119,255**	**2 582,418**	**72,28**
	Житлово комунальне господарство	49 143,273	49 119,255	2 582,418	
11	**КП «Житлоінвест буд-УКБ»**	**574 163,250**	**33 047,496**	**33 047,496**	**5,800**
	Житлово комунальне господарство	574 163,250	33 047,496	33 047,496	5,8

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

№ п/п	Види робіт / Об'єкти	Строк виконання	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, (тис.грн)	Профінансовано (станом на перше число місяць наступного за звітним), тис.грн	Освоєно (станом на перше число місяця наступного за звітним), тис.грн	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 440, ПРОВ. ЛЕОПОЛЬДА ЯЩЕНКА, 9	2026	50 427,194	20 000,000	21,360	0,0%
2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №506 ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 54	2026	3 000,000			0,0%

3	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО ОБ'ЄКТУ БІБЛІОТЕКИ ІМ.НАТАЛІ ЗАБІЛИ ЗА АДРЕСОЮ ПРОСПЕКТ НАУКИ, 4	2026	1 500,000	1 500,000		0,0%
4	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 64	2026	150,000	150,000	21,175	14,1%
5	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.АНТОНОВИЧА, 32	2026	300,000	300,000	49,992	16,7%
6	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.ВОЛОДИМИРСЬКА,84	2026	300,000	300,000		0,0%
7	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.САКСАГАНСЬКОГО,24А	2026	300,000	300,000		0,0%
8	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.САКСАГАНСЬКОГО,25А	2026	250,000	250,000		0,0%
9	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.САКСАГАНСЬКОГО,28	2026	400,000	400,000		0,0%
10	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.САКСАГАНСЬКОГО,43А	2026	250,000	250,000	49,992	20,0%
11	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.САКСАГАНСЬКОГО,43Б	2026	250,000	250,000	49,992	20,0%
12	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.САКСАГАНСЬКОГО,48	2026	250,000	250,000		0,0%
13	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.ТАРАСІВСЬКА,38	2026	300,000	300,000		0,0%
14	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ вул.ТАРАСІВСЬКА,40/52	2026	300,000	300,000		0,0%
15	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ просп. НАУКИ, 4	2026	1 240,000	1 240,000	37,195	3,0%
16	ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ просп.ГОЛОСІЇВСЬКИЙ,100/2	2026	1 300,000	1 300,000	37,195	2,9%
17	ЗАМІНА ЛІФТА З ВІДНОВЛЕННЯМ ЛІФТОВОЇ ШАХТИ вул ВОЛОДИМИРСЬКА,89/91	2026	3 500,000	3 500,000		0,0%
18	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ вул.ВОЛОДИМИРСЬКА,92/39	2026	1 700,000	1 700,000	49,992	2,9%
19	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ вул.САКСАГАНСЬКОГО,30А	2026	1 200,000	1 200,000		0,0%
20	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ вул.САКСАГАНСЬКОГО,33/35	2026	1 700,000	1 700,000		0,0%

21	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ вул.САКСАГАНСЬКОГО,41Б	2026	1 300,000	1 300,000		0,0%
22	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ вул.САКСАГАНСЬКОГО,44А	2026	1 200,000	1 200,000		0,0%
23	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ вул.САКСАГАНСЬКОГО,36	2026	1 000,000	1 000,000		0,0%
	РАЗОМ		**72 117,194**	**38 690,000**	**316,893**	**0,4%**

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

№ п/п	Види робіт/Об'єкти	Строк виконання	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, тис. грн	Профінансовано (станом на перше число місяця наступного за звітним), тис. грн	Освоєно (станом на перше число місяця наступного за звітним), тис. грн	% освоєння
1	Заміна вікон Ліцей № 261 Дарницького району м. Києва, вулиця Вербицького Архітектора, 7	2026	1 900,000	1 900,000		0,00
2	Заміна вікон Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 270 Дарницького району м. Києва, вулиця Драгоманова, 6	2026	564,000	564,000	553,316	98,11
3	Заміна вікон Київський інженерний ліцей, вулиця Княжий Затон, 12-А	2026	73,000	73,000	72,958	99,94
4	Заміна вікон Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 774 Дарницького району м. Києва, вулиця Вербицького Архітектора, 9-В	2026	3 400,000	3 400,000		0,00
	Всього по галузі «Освіта»		**5 937,000**	**5 937,000**	**626,274**	**10,55**
	Заміна вікон та дверей		**17 700,000**	**17 700,000**	**90,282**	**0,51**
5	вул. Бориспільська, 12-Б	2026	2 100,000	2 100,000	14,770	0,70
6	вул. Драгоманова, 8-А	2026	2 000,000	2 000,000	14,812	0,74
7	вул. Зарічна, 2	2026	3 900,000	3 900,000	15,220	0,39
8	вул. Срібнокільська, 24	2026	1 500,000	1 500,000	5,820	0,39

9	просп. Бажана Миколи, 16	2026	5 700,000	5 700,000	16,520	0,29
10	Харківське шосе, 146	2026	2 500,000	2 500,000	23,140	0,93
	Капітальний ремонт житлового будинку		**78 200,000**	**78 200,000**	**0,000**	**0,00**
11	вул. Вірменська, 8	2026	1 500,000	1 500,000		0,00
12	вул. Драгоманова, 6-А	2026	2 500,000	2 500,000		0,00
13	вул. Новодарницька, 3/15	2026	9 000,000	9 000,000		0,00
14	вул. Ревуцького, 5	2026	6 000,000	6 000,000		0,00
15	вул. Ялтинська, 24/23	2026	14 000,000	14 000,000		0,00
16	просп. Бажана Миколи, 16	2026	5 700,000	5 700,000		0,00
17	просп. Григоренка Петра, 12	2026	1 500,000	1 500,000		0,00
18	Харківське шосе, 56	2026	38 000,000	38 000,000		0,00
	Капітальний ремонт покрівель		**64 690,900**	**64 690,900**	**6 761,095**	**10,45**
19	вул. Пасхаліна Юрія, 16	2025-2026	3 300,000	3 300,000	953,233	28,89
20	вул. Новодарницька, 12	2026	3 000,000	3 000,000	90,434	3,01
21	вул. Новодарницька, 14	2026	3 000,000	3 000,000	87,843	2,93
22	вул. Новодарницька, 2/17	2025-2026	1 800,000	1 800,000	876,460	48,69
23	вул. Новодарницька, 2-А	2025-2026	1 600,000	1 600,000		0,00
24	вул. Новодарницька, 3/15	2025-2026	4 500,000	4 500,000	2 924,929	65,00
25	вул. Новодарницька, 4	2025-2026	1 600,000	1 600,000		0,00
26	вул. Новодарницька, 5	2025-2026	1 700,000	1 700,000	1 189,674	69,98
27	вул. Новодарницька, 7	2025-2026	1 800,000	1 800,000		0,00
28	вул. Пасхаліна Юрія, 10/5	2026	11 900,000	11 900,000	152,266	1,28
29	вул. Пасхаліна Юрія, 12	2026	11 500,000	11 500,000	133,186	1,16
30	вул. Сімферопольська, 11/1	2025-2026	1 590,900	1 590,900		0,00
31	вул. Сімферопольська, 9	2026	11 800,000	11 800,000	147,802	1,25
32	вул. Ялтинська, 26/36	2026	2 800,000	2 800,000	102,634	3,67
33	вул. Ялтинська, 28/45	2026	2 800,000	2 800,000	102,634	3,67
	Капітальний ремонт фасадів		**2 550,000**	**2 550,000**	**0,000**	**0,00**
34	вул. Урлівська, 17	2026	750,000	750,000		0,00
35	вул. Урлівська, 34	2026	1 800,000	1 800,000		0,00
	Всього по галузі «Житло»		**163 140,900**	**163 140,900**	**6 851,377**	**4,20**
	Разом по району		**169 077,900**	**169 077,900**	**7 477,651**	**4,42**

Управління житлово-комунального господарства
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

№ п/п	Види робіт / Об'єкти	Строк виконання	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, (тис.грн)	Профінансовано (станом на перше число місяц наступного за звітним), тис.грн	Освоєно (станом на перше число місяця наступного за звітним), тис.грн	% освоєн ня
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт житлового будинку на вул. СЕРЖА ЛИФАРЯ, 18 у Деснянському районі міста Києва пошкодженого внаслідок воєнних дій російської федерації	Роботи заплановано виконати протягом 2026 року	8 500 000			
2	Капітальний ремонт житлового будинку на вул. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 у Деснянському районі міста Києва пошкодженого внаслідок воєнних дій російської федерації	Роботи заплановано виконати протягом 2026 року	6 100 000			
3	Капітальний ремонт житлового будинку на **вул.** КАШТАНОВІЙ, 15А у Деснянському районі міста Києва пошкодженого внаслідок воєнних дій російської федерації	Роботи заплановано виконати протягом 2026 року	10 000 000			

4	Заміна вікон МЗК у житловому будинку на **вул.** МІЛЮТЕНКА, 11 у Деснянському районі міста Києва пошкодженого внаслідок воєнних дій російської федерації	Роботи проводятьс я	4 000 000			
5	Заміна вікон МЗК у житловому будинку на вул. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7А у Деснянському районі міста Києва пошкодженого внаслідок воєнних дій російської федерації	Роботи виконані	400 000	390 313	390 313	97,58

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

№ п/п	Види робіт / Об'єкти	Строк виконання у 2026 році	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, (тис.грн)	Профінансовано станом на 01.05.2026 тис. грн	Освоєно станом на 01.05.2026 тис. грн	% освоєння
	1	2	3		4	6
	Освіта		**19 195,27**	**13 875,27**	**4 080,54**	**21,3%**
	ЗАМІНА ВІКОН		5 922,27	4 202,27	1 979,38	33,4%
1	Дошкільний навчальний заклад№ 455, вулиця Празька, 31-А	03.2026-04.2026	2 199,48	2 199,48		0,0%
2	Дошкільний навчальний заклад №616, Вулиця Пантелеймона Куліша, 9-А	06.2026	550,00			0,0%
3	Гімназія № 65 Дніпровського району м. Києва, Вулиця Пантелеймона Куліша, 5	05.2026-06.2026	900,00			0,0%
4	Гімназія № 126 Дніпровського району м. Києва, Вулиця Празька, 14	05.2026-07.2026	80,00			0,0%
5	Ліцей № 137 Дніпровського м. Києва, Вулиця Ентузіастів, 7/4	03.2026-04.2026	2 002,79	2 002,79	1 979,38	98,8%
6	Русанівський ліцей Дніпровського району м. Києва, Бульвар Шамо Ігоря, 17-А	05.2026	190,00			0,0%
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ		173,00	173,00	0,00	0,0%
7	Дошкільний навчальний заклад № 455, вулиця Празька, 31-А	03.2026-05.2026	173,00	173,00		0,0%
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ		1 500,00	1 500,00	761,20	50,7%

8	Дошкільний навчальний заклад № 455, вулиця Празька, 31-А	03.2026-06.2026	1 500,00	1 500,00	761,20	50,7%
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		7 100,00	5 000,00	595,47	8,4%
9	Дошкільний навчальний заклад № 455, вулиця Празька, 31-А	03.2026-08.2026	3 000,00	3 000,00	595,47	19,8%
10	Дошкільний навчальний заклад № 501, вулиця Ентузіастів, 11/3	04.2026-08.2026	2 000,00	2 000,00		0,0%
11	Гімназія № 182 Дніпровського району м. Києва, Бульвар Шамо Ігоря, 17	05.2026-06.2026	2 000,00			0,0%
12	Початкова школа № 330 «Русанівка» Дніпровського району м.Києва, Бульвар Шамо Ігоря, 18	05.2026	100,00			0,0%
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/ОБЛАШТУВАННЯ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ, ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ		4 500,00	3 000,00	744,49	16,5%
13	Дошкільний навчальний заклад № 455, вулиця Празька, 31-А	04.2026-08.2026	4 500,00	3 000,00	744,49	16,5%
	Культура і мистецтво		**1 300,00**		**0,00**	**0,0%**
	ЗАМІНА ВІКОН		700,00	0,00	0,00	0,0%
14	Бібліотека – філія № 16 для дітей, Вулиця Празька, 24	05.2026-06.2026	700,00			0,0%
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		600,00	0,00	0,00	0,0%
15	Капітальний ремонт приміщень бібліотека ім. П.Усенка для дітей вул. І. Миколайчука, 7		600,00			0,0%
	Житлово комунальне господарство		**85 684,16**	**85 684,16**	**553,30**	**0,6%**
	ВІДНОВ_ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ		2 984,16	2 984,16	553,30	18,5%
16	вул. Алматинська, 41-А	02.2026-07.2026	300,00	300,00	19,22	6,4%
17	вул. Алматинська, 41-Б	02.2026-07.2026	300,00	300,00	19,22	6,4%
18	вул. Гроденська, 1/35	02.2026-07.2026	72,30	72,30		0,0%
19	вул. Гроденська, 3/5	02.2026-07.2026	239,80	239,80	17,09	7,1%
20	вул. Дністерська, 1	02.2026-07.2026	53,30	53,30		0,0%
21	вул. Ентузіастів, 9/2	02.2026-07.2026	200,00	200,00	14,95	7,5%
22	вул. Кастуся Калиновського, 3	02.2026-04.2026	410,00	410,00	401,65	98,0%
23	вул. Новаторів, 2-А	02.2026-07.2026	287,20	287,20	19,22	6,7%
24	вул. Празька, 31	02.2026-07.2026	286,20	286,20	19,22	6,7%

25	вул. Празька, 33	02.2026-07.2026	170,20	170,20	12,82	7,5%
26	вул. Слобожанська, 9	02.2026-07.2026	500,00	500,00	29,90	6,0%
27	вул. Андрія Аболмасова, 6	05.2026	165,16	165,16		0,0%
	ВІДНОВ_КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ		82 700,00	82 700,00		0,0%
28	вул. Каунаська, 14	03.2026-11.2026	10 000,00	10 000,00		0,0%
29	вул. Микільсько-Слобідська, 8	03.2026-11.2026	12 000,00	12 000,00		0,0%
30	Дніпровська набережна, 1-А	08.2026	3 500,00	3 500,00		0,0%
31	вул. Пантелеймона Куліша, 17	07.2026	1 000,00	1 000,00		0,0%
32	вул. Вінстона Черчилля, 18-Б	07.2026	7 000,00	7 000,00		0,0%
33	вул. Ентузіастів, 9	05.2026	200,00	200,00		0,0%
34	вул. Каховська, 62-А	03.2026-11.2026	10 000,00	10 000,00		0,0%
35	вул. Регенераторна, 4	09.2026	13 000,00	13 000,00		0,0%
36	вул. Туманяна Ованеса, 15-А	07.2026	1 000,00	1 000,00		0,0%
37	вул. Сосюри Володимира, 6-Б	10.2026	5 000,00	5 000,00		0,0%
38	вул. Хоткевича Гната, 10	08.2026	5 000,00	5 000,00		0,0%
39	Проспект Соборності, 17	03.2026-11.2026	15 000,00	15 000,00		0,0%
	ВСЬОГО		**106 179,43**	**99 559,43**	**4 633,85**	**4,4%**

Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація

№ п/п	Вид робіт/Об'єкти	Строк виконання у 2026 році	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік (тис.грн)	Профінансовано станом на 01.05.2026	Освоєно станом на 01.05.2026	% освоєно
1	Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) у багатоквартирному житловому будинку за адресою: ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, 42-Б в Оболонському районі міста Києва, пошкодженому внаслідок воєнних дій російської федерації	2026	6 974,463	0,000	0,000	

2	Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) у багатоквартирному житловому будинку за адресою: ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28 в Оболонському районі міста Києва, пошкодженому внаслідок воєнних дій Російської Федерації	2026	8 225,537	0,000	0,000	
3	Відновлювальні роботи (капітальний ремонт)/ заміна дверей у багатоквартирному житловому будинку за адресою: ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 25 в Оболонському районі міста Києва, пошкодженому внаслідок воєнних дій російської федерації	2026	200,000	0,000	0,000	
4	Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) у багатоквартирному житловому будинку за адресою: ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА,16-А в Оболонському районі міста Києва, пошкодженому внаслідок воєнних дій Російської Федерації	2026	15 000,000	0,000	0,000	
5	Відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, 3 у Оболонському районі міста Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій російської федерації	2026	14600,000	0,000	0,000	

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

№ п/п	Види робіт / Об'єкти	Строк виконання	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, (тис.грн)	Профінансовано (станом на перше число місяц наступного за звітним), тис.грн	Освоєно (станом на перше число місяця наступного за звітним), тис.грн	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку по бульв. Лесі Українки, 36-Б у Печерському районі міста Києва, пошкодженого внаслідок військових дій	2026	5 000,000	5 000,000	0	0
2	Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Євгена Коновальця, 36-В у Печерському районі міста Києва, пошкодженого внаслідок військових дій	2026	5 000,000	5 000,000	0	0
3	Капітальний ремонт (відновлення) житлового будинку за адресою: вул. Джона Маккейна, 7 у Печерському районі міста Києва, пошкодженого внаслідок військових дій	2026	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт (заміна вікон) у житловому будинку за адресою: бульв. Миколи Міхновського, 32 у Печерському районі міста Києва, пошкодженого внаслідок військових дій	2026	0	0	0	0

5	Комплексні ремонтно-відновлювальні заходи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Андрія Верхогляда, 10-А у Печерському районі міста Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій, спричинених збройною агресією російської федерації	2026	0	0	0	0

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

№ п/п	Види робіт / Об'єкти	Строк виконання	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, (тис.грн)	Профінансовано (станом на 01.05.2026), тис.грн	Освоєно (станом на 01.05.2026), тис.грн	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації		**105 498,520**	**50**	**105 498,520**	0
1	Капітальний ремонт на багатоквартирному житловому будинку за адресою: ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26/30-А, пошкодженому внаслідок військових дій російської федерації	грудень 2026	31 498,52	0	31 498,52	0
2	Капітальний ремонт на багатоквартирному житловому будинку за адресою: ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 30/39, пошкодженому внаслідок військових дій російської федерації	грудень 2026	25 000,00	0	25 000,00	0
3	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку за адресою: ПРОСП. ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, 106, пошкодженому внаслідок військових дій російської федерації	червень 2026	1 000,00	49,840	1 000,00	4,5%

4	Капітальний ремонт на багатоквартирному житловому будинку за адресою: ВУЛ. ВІКТОРА НЕКРАСОВА, 12-А, пошкодженому внаслідок військових дій російської федерації	грудень 2026	15 000,00	0	15 000,00	0
5	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 41 пошкодженому внаслідок військових дій	червень 2026	634,00	0	634,00	0
6	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, 7-А пошкодженому внаслідок воєнних дій російської федерації	квітень 2026	27,00	0	27,00	0
7	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, 7-Б пошкодженому внаслідок військових дій	квітень 2026	25,00	0	25,00	0
8	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 29 пошкодженому внаслідок військових дій	червень 2026	164,00	0	164,00	0
9	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 32/33 пошкодженому внаслідок військових дій	червень 2026	404,00	0	404,00	0
10	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 39-А пошкодженому внаслідок військових дій	червень 2026	94,00	0	94,00	0

11	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 39-В пошкодженому внаслідок військових дій	червень 2026	117,00	0	117,00	0
12	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 50-Б пошкодженому внаслідок військових дій	червень 2026	136,00	0	136,00	0
13	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26/30 пошкодженому внаслідок військових дій	червень 2026	8,00	0	8,00	0
14	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 126/2 пошкодженому внаслідок військових дій	квітень 2026	100,00	0	100,00	0
15	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 52-В пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	179,00	0	179,00	0
16	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 54/23 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	592,00	0	592,00	0
17	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 54/23 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	2 480,00	0	2 480,00	0
18	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 23 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	626,00	0	626,00	0
19	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 23 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	4 965,00	0	4 965,00	0

20	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 9/15-А пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	263,00	0	263,00	0
21	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 23 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	904,00	0	904,00	0
22	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 43/35 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	282,00	0	282,00	0
23	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 37/20-А пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	320,00	0	320,00	0
24	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 50-А пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	232,00	0	232,00	0
25	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 42 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	202,00	0	202,00	0
26	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 40/37 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	821,00	0	821,00	0
27	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 41 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	449,00	0	449,00	0
28	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 18	серпень 2026	150,00	0	150,00	0

	пошкодженому внаслідок військових дій					
29	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 44 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	252,00	0	252,00	0
30	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. СПАСЬКА, 18-20 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	60,00	0	60,00	0
31	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. БРАТСЬКА, 4 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	351,00	0	351,00	0
32	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. АНДРІЇВСЬКА, 8-12 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	307,00	0	307,00	0
33	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. АНДРІЇВСЬКА, 11/7-А пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	245,00	0	245,00	0
34	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 2-Б пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	120,00	0	120,00	0
35	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 2-В пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	120,00	0	120,00	0
36	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ВУЛ. ХОРИВА, 49-В пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	80,00	0	80,00	0

37	Капітальний ремонт-заміна вікон МЗК у житловому будинку на ПРОВ. ПОЛКОВИЙ, 1 пошкодженому внаслідок військових дій	серпень 2026	361,00	0	361,00	0
38	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28/3 пошкодженому внаслідок військових дій	квітень 2026	300,00	0	300,00	0
39	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28/5 пошкодженому внаслідок військових дій	квітень 2026	550,00	0	550,00	0
40	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28 Г, 28-А пошкодженому внаслідок військових дій	червень 2026	3 200,00	0	3 200,00	0
41	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку **на** ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 4-А пошкодженому внаслідок військових дій	червень 2026	1 420,00	0	1 420,00	0
42	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 8/13-А пошкодженому внаслідок військових дій	жовтень 2026	2 250,00	0	2 250,00	0
43	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 18/17 пошкодженому внаслідок військових дій	жовтень 2026	2 450,00	0	2 450,00	0
44	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку на ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 36/38 пошкодженому внаслідок військових дій	жовтень 2026	4 360,00	0	4 360,00	0
45	Капітальний ремонт покрівлі у житловому будинку ВУЛ. СКОВОРОДИ ГРИГОРІЯ, 11 пошкодженому внаслідок військових дій	жовтень 2026	2 400,00	0	2 400,00	0

	Капітальний ремонт об'єктів закладів освіти, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації		**19 260,079**	**345,251**	**13 789,000**	**1,8%**
46	Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу загального типу № 449 Подільського району м.Києва за адресою: вул. Тульчинська 7	червень 2026	9 426,647	0,000	5 000,000	0
47	Капітальний ремонт/заміна вікон в дошкільному навчальному закладі загального типу № 626 Подільського району м. Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій, за адресою: просп. Європейського Союзу, 108 А	вересень 2026	224,000	8,989	224,000	4,01
48	Капітальний ремонт/заміна вікон в дошкільному навчальному закладі загального типу № 307, Подільського району м. Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій, за адресою: вул. Братська, 7/11	жовтень 2026	346,000	142,946	346,000	41,31
49	Капітальний ремонт/заміна вікон в початковій школі «Поділля» Подільського району міста Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій, за адресою: вул. Щекавицька, 25	жовтень 2026	38,000	0,000	38,000	0
50	Капітальний ремонт/заміна вікон в Ліцеї № 19 «ЮНІТІ» Подільського району м. Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій, за адресою: вул. Білицька, 55	листопад 2026	51,000	0,000	51,000	0
51	Капітальний ремонт/заміна вікон в Ліцеї № 124 «Спаський» Подільського району м. Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій, за адресою: вул. Спаська, 16	жовтень 2026	8 372,432	8,989	7 328,000	0,11
52	Капітальний ремонт покрівлі в Ліцеї № 124 «Спаський» Подільського району м. Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій, за адресою: вул. Спаська, 16	жовтень 2026	550,000	8,989	550,000	1,63
53	Капітальний ремонт/заміна вікон в позашкільному навчальному закладі Будинку дитячої творчості Подільського району міста Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій, за адресою: вул. Ярославська, 40	жовтень 2026	252,000	175,337	252,000	69,58

Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

№ п/п	Види робіт / Об'єкти	Строк виконання	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, (тис.грн)	Профінан-совано (станом на перше число місяця наступного за звітним), тис.грн	Освоєно (станом на перше число місяця наступного за звітним), тис.грн	% освоєння
	1	2	3	4	5	6
1	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,бульв. Академіка Вернадського,14-А у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військової дій	31.12.2026	5 000,000	5 000,000		
2	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,бульв. Академіка Вернадського,14-Б у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військової дій	31.12.2026	5 000,000	5 000,000		
3	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Авіаконструкторська, 7-А у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військової дій	31.12.2026	20 125,000	20 125,000	1 228,093	6,10
4	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку, вул.Авіаконструкторська, 11/1 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військової дій	31.12.2026	5 000,000	5 000,000		
5	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,пров.Кременецький,3-А у Святошинському районі	31.12.2026	8 227,000	8 227,000		

	пошкодженому внаслідок військової дій					
6	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,пров.Кременецький,4 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військової дій	31.12.2026	31 250,000	31 250,000		
7	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Симиренка,14/9 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військової дій	31.12.2026	7 200,000	7 200,000	1 588,060	22,06
8	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Миколи Руденка,18 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військової дій	31.12.2026	20 000,000	20 000,000		
9	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,просп.Леся Курбаса,3-А у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	10 804,734	10 804,734		
10	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,просп.Леся Курбаса,1, корпус 1 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	1 365,403	1 365,403		
11	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Івана Дзюби,12-А у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	50 000,000	50 000,000		
12	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Симиренка,7-Б у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	3 633,982	3 633,982		

13	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,бульв.Академіка Вернадського, 14/11 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	3 030,000	3 030,000		
14	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Авіаконструкторська, 7 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	2 650,000	2 650,000	765,187	28,87
15	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Авіаконструкторська, 9 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	2 550,000	2 550,000	771,268	30,25
16	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Авіаконструкторська, 13/2 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	1 650,000	1 650,000	1 252,206	75,89
17	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Авіаконструкторська, 15 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	1 500,000	1 500,000		
18	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Депутатська, 10-А у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	7 900,000	7 900,000	396,286	5,02
19	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул.Депутатська, 14 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	7 900,000	7 900,000	1 204,260	15,24

20	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,пров.Кременецький,4-Ау Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	1 600,000	1 600,000		
21	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,вул. Галаганівська, 18 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	9 000,000	9 000,000		
22	Капітальний ремонт(відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку,просп.Академіка Палладіна, 20 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	20 000,000	20 000,000		
23	капітальний ремонт (відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку на вул. Хмельницька, 10 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	18 500,000	18 500,000		
24	капітальний ремонт (відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку на просп. Академіка Палладіна, 22 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	2 200,000	2 200,000		
25	капітальний ремонт (відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку на бульв. Академіка Вернадського, 12 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	7 900,000	7 900,000		
26	капітальний ремонт (відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку на вул. Симиренка, 31 у Святошинському	31.12.2026	2 976,000	2 976,000		

	районі пошкодженому внаслідок військових дій					
27	капітальний ремонт (відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку на вул. Чистяківська, 4 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	2 867,000	2 867,000		
28	капітальний ремонт (відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку на вул. Чистяківська, 26 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	478,565	478,565		
29	капітальний ремонт (відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку на бульварі Академіка Вернадського, 10 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	1 000,000	1 000,000		
30	капітальний ремонт (відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку на бульварі Академіка Вернадського, 57 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	2 200,000	2 200,000		
31	капітальний ремонт (відновлювальні роботи) у багатоквартирному житловому будинку на вул. Героїв Космосу, 15 у Святошинському районі пошкодженому внаслідок військових дій	31.12.2026	1 800,000	1 800,000		

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

№ п/п	Види робіт / Об'єкти	Строк виконання	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, (тис.грн)	Профінансовано (станом на перше число місяц наступного	Освоєно (станом на перше число місяця наступного	% освоєння

				за звітним), тис.грн	за звітним), тис.грн	
1	2	3	4	5	6	7
1	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСП.ЛЮБОМИРА ГУЗАРА, 38-А У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	25.07.2026	9 500 000	9 500 000		
2	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА вул. Ніщинського 12 корп 1 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	25.08.2026	7 200 000	7 200 000		
3	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСП.ПОВІТРЯНИХ СИЛ, 56-Б У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ		2 000 000	2 000 000		
4	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ.НОВОПОЛЬОВА, 65 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	25.08.2026	8 000 000	8 000 000		
5	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ.НОВОПОЛЬОВА, 67 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	25.08.2026	10 500 000	10 500 000		
6	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ.БРАТІВ ЗЕРОВИХ, 14-Б У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	25.07.2026	2 200 000	2 200 000		

7	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА вул. Журавлина, 2 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	18.08.2026	1 500 000	1 500 000		
8	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА вул. Амосова 4 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	18.08.2026	2 400 000	2 400 000		
9	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО вул. Радченка,21 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	10.06.2026	110 000	110 000		
10	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО просп. Відрадний, 40-А ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	10.06.2026	90 000	90 000		
11	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО вул. Пост-Волинська, 2/103 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	15.06.2026	630 000	630 000		
12	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО вул. Миколи Шепелєва, 6-А ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	10.06.2026	270 000	270 000		
13	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО вул. Миколи Шепелєва, 4 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	15.06.2026	500 000	500 000		
14	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО вул. Борщагівська, 117/125 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	20.06.2026	1 200 000	1 200 000		
15	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО вул. Вацлава Гавела, 48/24 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	04.06.2026	70 000	70 000		

16	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО ПРОВ.МАШИНОБУДІВНИЙ, 25 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	10.06.2026	800 000	800 000		
17	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО ПРОВ.МАШИНОБУДІВНИЙ, 27 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	10.06.2026	380 000	380 000		
18	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО ВУЛ.ОЛЕКСИ ТИХОГО, 59-А ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	14.06.2026	950 000	950 000		
19	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО ВУЛ.ОЛЕКСИ ТИХОГО, 59/67 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	10.06.2026	450 000	450 000		
20	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО вул. Мокра, 3 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	роботи виконано у 2025 році	360 000	360 000	308 801	85,78%
21	ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ ПО вул. Богданівська, 4 ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	10.06.2026	400 000	400 000		

Управління житлово-комунального господарства Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

№ п/п	Види робіт / Об'єкти	Строк виконання	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, (тис.грн)	Профінансовано (станом на перше число місяц наступного за звітним), тис.грн	Освоєно (станом на перше число місяця наступного за звітним), тис.грн	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7
1	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ВУЛ. ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, 11	10.2025-12.2026	5 436 871,00	5 436 871,00		
2	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ВУЛ. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, 3	10.2025-12.2026	6 530 668,00	6 530 668,00		
3	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ВУЛ. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО, 3/1	10.2025-12.2026	6 073 477,00	6 073 477,00		
4	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ВУЛ. МАКУХА ВАСИЛЯ, 3	10.2025-06.2026	4 021 600,00	4 021 600,00	739 515,82	18
5	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 58	10.2025-05.2026	2 424 600,00	2 424 600,00		

6	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 17-А	10.2025-05.2026	2 106 413,00	2 106 413,00	1 268 596,76	100
7	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/3	11.2025-04.2026	133 713,00	133 713,00	133 712,76	100
8	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/6	11.2025-04.2026	84 353,00	84 353,00		
9	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 47	10.2025-05.2026	1 314 657,00	1 314 657,00	333 578,17	25
10	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. МАКУХА ВАСИЛЯ, 3	10.2025-05.2026	110 599,00	110 599,00		
11	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. ДЕРЕВЛЯНСЬКА, 12/42	10.2025-05.2026	344 704,00	344 704,00		
12	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. ДОВЖЕНКА ОЛЕКСАНДРА, 16-Б	11.2025-04.2026	105 950,00	105 950,00	105 950,00	100
13	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 4-8	12.2025-12.2026	4 710 190,00	4 710 190,00		
14	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 18	12.2025-12.2026	6 314 593,00	6 314 593,00		
15	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ТАБІРНА, 46/48	12.2025-12.2026	3 040 951,00	3 040 951,00		
16	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 3	12.2025-12.2026	6 033 552,00	6 033 552,00		
17	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ПРОВ. НЕСТОРІВСЬКИЙ, 6	01.07.2026	331 300,00	331 300,00		
18	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ВУЛ. САЛЮТНА, 25-А	31.10.2026 (орієнтовно)	7 536,926			
19	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. САЛЮТНА, 25-А	30.04.2026 (орієнтовно)	295,811	197,805	197,805	67
20	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 10-18	15.04.2026	668,700	668,686	668,686	100
21	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 103	31.09.2026 (орієнтовно)	2 650,000			
22	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЖБ НА ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 6	31.12.2026 (орієнтовно)	324,960			
23	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, 5	30.06.2026 (орієнтовно)	254,704			
24	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. КАЗАРМЕННА, 4-А	31.09.2026 (орієнтовно)	88,918			
25	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. МОЛДОВСЬКА, 5	31.09.2026 (орієнтовно)	1 062,610			
26	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. САЛЮТНА, 27-А	30.04.2026	289,066	197,805	197,805	68

27	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ, 60	31.09.2026 (орієнтовно)	150,000			
28	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ВУЛ. ІЛЛЄНКА ЮРІЯ, 6	31.09.2026 (орієнтовно)	300,000			
29	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖБ НА ВУЛ. ЩЕРБАКІВСЬКОГО ДАНИЛА, 53-В	31.09.2026 (орієнтовно)	1 500,000			
30	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 11	30.06.2026 (орієнтовно)	130,000			
31	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 13	30.06.2026 (орієнтовно)	130,000			
32	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ ЖБ НА ВУЛ. КОРЧАКА ЯНУША, 60	31.09.2026 (орієнтовно)	1 700,000			
33	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 6-В	31.12.2026	8 000,000			

Інформація щодо стану виконання відновлювальних робіт на об'єктах, де замовником є КП «Житлоінвестбуд-УКБ»

№ п/п	Назва об'єкта (вид робіт), адреса	Строк виконання (Терміни реалізації проект)у	Затверджені бюджетні видатки на 2026 рік, тис.грн.	Освоєно станом на 01.05.2026., тис.грн.	Профінансовано станом на 01.05..2026, тис.грн.	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7
	Разом		**574 163,250**	**33 047,496**	**33 047,496**	**5,8**
1	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ.МОКРІЙ,7 У МІСТІ КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОГО ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	07.2024 06.2026	22 851,761	5 625,734	5 625,734	24,6
2	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ.АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,60 У МІСТІ КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОГО ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	07.2024 06.2026	22 582,201	2 249,338	2 249,338	10,0
3	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ.ВОЛОДИМИРА САЛЬСЬКОГО,19 У МІСТІ КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОГО ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	10.2024 07.2026	32 169,606	10 647,064	10 647,064	33,1
4	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ У ПРОВ КОЛОМИЙСЬКОМУ,10 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	10.2024 06.2026	15 731,556	1 019,092	1 019,092	6,5

5	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО,25 А У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	07.2025 07.2026	21 031,402	0,0	0,0	0,0
6	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ.АНТОНОВИЧА,72 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	07.202509.2027	25 000,0	0,0	0,0	0,0
7	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ,3 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	07.2025 07.2026	7 423,366	142,735	142,735	1,9
8	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЗАХІДНА, 10 У М. КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	07.2025 06.2026	9 911,590	0,0	0,0	0,0
9	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА БОЙЧУКА,18 У М. КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	07.2025 05.2026	1 360,392	0,0	0,0	0,0
10	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ У ПРОВ КРЕМЕНЕЦЬКОМУ,3 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	07.2025 07.2027	20 954,853	0,0	0,0	0,0
11	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ.ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ,7 А У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	07.202512.2027	20 000,0	0,0	0,0	0,0
12	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЯНУША КОРЧАКА, 25 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	09.2025 09.2026	13 000,890	358,994	358,994	2,8
13	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСП. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 31 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	09.2025 12.2027	18 546,333	845,045	845,045	4,6

14	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСП. ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 87 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	09.2025 12.2027	20 000,0	493,751	493,751	2,5
15	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ІВАНА ГОНТИ, 5 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	09.2025 12.2027	16 000,0	841,979	841,979	5,3
16	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ІВАНА ГОНТИ, 7 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	09.2025 09.2027	18 500,0	542,080	542,080	2,9
17	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ОЛЕНИ ПЧІЛКИ, 2 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	09.202509.2027	14 476,060	310,716	310,716	2,1
18	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 70 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	09.2025 09.2026	13 369,606	181,189	181,189	1,4
19	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ДЕРЕВЛЯНСЬКА, 14 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	09.2025 06.2026	11 535,528	214,099	214,099	1,9
20	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА, 13 СЕК. 2 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	10.2025 12.2027	12 602,828	308,944	308,944	2,5
21	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 28 Б У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	10.2025 12.2026	18 500,0	1 555,933	1 555,933	8,4
22	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 40 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	10.2025 12.2026	14 211,473	610,381	610,381	4,3
23	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	10.202512.2027	20 000,0	0,0	0,0	0,0

24	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 2-А У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	11.2025 12.2026	21 766,803	405,451	405,451	1,9
25	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА, 9 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	10.2025 09.2027	4 101,748	200,954	200,954	4,9
26	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА, 11 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	10.2025 06.2027	4 294,072	228,593	228,593	5,3
27	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 30/32 (БУДІВЛЯ ЛІТ "А" ТА БУДІВЛЯ ЛІТ. " В") У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	02.2026 09.2027	3 500,0	52,547	52,547	1,5
28	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 34 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	02.2026 09.2026	4 868,714	74,484	74,484	1,5
29	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО, 15-А У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	11.2025 12.2027	24 197,840	691,764	691,764	2,9
30	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	12.202512.2027	25 000,0	595,844	595,844	2,4
31	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 40 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	12.2025 12.2027	25 000,0	642,044	642,044	2,6
32	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ГАРМАТНІЙ, 29/31 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	12.2025 09.2026	4 000,0	0,0	0,0	0,0
33	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ГАРМАТНІЙ, 30 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	02.2026 12.2026	8 000,0	0,0	0,0	0,0

34	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 25-А У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	02.2026 12.2026	16 453,892	680,922	680,9	4,1
35	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	02.2026 12.2026	8 000,0	350,994	351,0	4,4
36	ПРОВЕДЕННЯ ПРОТИАВАРІЙНИХ ТА/АБО НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. БАНКОВІЙ, 1/10 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	04.202512.2026	8 220,736	2 068,734	2 068,734	25,2
37	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА, 8 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	02.2026 09.2027	10 000,0	590,846	590,846	5,9
38	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 6-А У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	03.2026 12.2027	5 000,0	145,860	145,860	2,9
39	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 28-А У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	02.2026 09.2027	5 000,0	0,0	0,0	0,0
40	ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 7 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	03.2026 12.2027	5 000,0	371,385	371,385	7,4
41	ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) НА БАГАТОКВАРТИРНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ У ПРОВ. КРЕМЕНЕЦЬКОМУ, 5 У М.КИЄВІ, ПОШКОДЖЕНОМУ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ	02.2026 12.2026	2 000,0	0,0	0,0	0,0

Примітка: Обсяги робіт визначені з урахуванням податкової пільги щодо звільнення виконаних робіт від ПДВ відповідно п. 197.15 Податкового кодексу України.

Розгляд інформації про стан виконання робіт з відновлення пошкоджених житлових будинків

На засіданні тимчасової контрольної комісії 12 березня 2026 року здійснювався розгляд інформації про стан виконання робіт з відновлення пошкоджених житлових будинків за наступними адресами:

№	Адреса	Район	Дата пошкодження
1	вул. Авіаконструкторська, 7А	Святошинський	24.04.2025
2	вул. Авіаконструкторська, 15	Святошинський	24.04.2025
3	вул. Тернопільська, 7А	Святошинський	24.04.2025
4	вул. Депутатська, 10А	Святошинський	24.04.2025
5	вул. Депутатська, 14	Святошинський	24.04.2025
6	бул. Вернадського, 14А	Святошинський	24.04.2025
7	бул. Вернадського, 14Б	Святошинський	24.04.2025
8	пров. Кременецький, 4	Святошинський	24.04.2025
9	просп. Відрадний, 40	Солом'янський	04.07.2025
10	вул. Деревлянська, 14	Шевченківський	10.07.2025
11	вул. Олени Теліги, 7	Шевченківський	27.12.2025

За інформацією директора комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» (КП «Житлоінвестбуд-УКБ») Акімова О.В., відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.08.2025 замовником робіт по відновленню пошкодженого житлового будинку за адресою: **вул. Деревлянська, 14** у Шевченківському районі м. Києва визначено КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Станом на 12.03.2026 проведено інструментальне обстеження, розроблено проєктно-кошторисну документацію, отримано позитивний експертний звіт та проведено тендер. Підписання договору з підрядною організацією заплановано на 16.03.2026. Після підписання договору буде подано заявку на отримання дозволу на виконання будівельних робіт. Орієнтовний строк отримання дозволу становить до 10 днів. Щодо відселення мешканців – здійснено з першого під'їзду.

Найбільший проміжок часу для виконання робіт на об'єкті займає підготовка до початку відновлювальних робіт, яка на сьогодні становить щонайменше 8 місяців. Зокрема:

- інструментальне обстеження – 3–4 тижні;
- підготовка звіту – 1–2 тижні;
- розроблення проєктної документації – 3–4 місяці;
- проведення експертизи проєкту – 3 тижні;
- проведення тендеру на виконання будівельно-монтажних робіт – 30 днів;
- отримання дозволу на виконання робіт – 2 тижні.

Перед початком виконання робіт представники комунального підприємства проводять зустрічі з мешканцями біля будинку, під час яких інформують про перелік запланованих робіт та строки їх виконання.

За результатами обговорення, комунальному підприємству «Житлоінвестбуд-УКБ» надано доручення завчасно повідомляти тимчасову контрольну комісію про дату та місце проведення зустрічей з мешканцями постраждалих будинків.

За інформацією першого заступника голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Чуздюка О.О., з будинку за адресою: вул. Деревлянська, 14 у Шевченківському районі м. Києва відселено мешканців двох квартир. Повідомлено, що під час проходження опалювального періоду 2025–2026 років суттєвих нарікань від мешканців не надходило, водо- та теплопостачання у будинку було забезпечено.

Щодо стану виконання робіт пошкодженого житлового будинку за адресою: **вул. Авіаконструкторська, 15** у Святошинському районі м. Києва.

Будинок зазнав пошкоджень у квітні 2025 року, мешканці будинку очікують на проведення робіт з відновлення покрівлі. Зі слів мешканців, у будинку відсутнє газопостачання.

За інформацією заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації щодо стану виконання робіт на пошкодженому житловому будинкунадано інформацію, що у грудні 2025 року укладено договір на виконання будівельно-монтажних робіт. У зв'язку з несприятливими погодними умовами роботи не розпочинались, також надходили звернення мешканців щодо відтермінування їх початку. З покращенням погодних умов підрядна організація здійснює виїзди на об'єкт, однак початок робіт блокується мешканцями у зв'язку із зауваженнями щодо якості матеріалів та доцільності виконання ремонту всієї покрівлі. Зазначено, що з мешканцями проведено зустріч, під час якої поінформовано про запланований початок робіт з 16.03.2026. Також повідомлено, що газопостачання у будинку відсутнє, мешканці отримують матеріальну допомогу у зв'язку з тимчасовим відселенням, відновлення газопостачання планується після завершення ремонту покрівлі.

За результатами обговорення доручено Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації надати інформацію щодо строків виконання робіт на пошкодженому житловому будинку за адресою: вул. Авіаконструкторська, 15 у Святошинському районі м. Києва.

Щодо стану виконання робіт пошкодженого житлового будинку за адресою: **вул. Тернопільська, 7А** у Святошинському районі м. Києва Департаментом будівництва та житлового забезпеченнявиконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надано інформацію, що замовником виконання відновлювальних робіт на зазначеному об'єктів визначено комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ».

Директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ» повідомив, що відповідне розпорядження видано 13.06.2025. Розроблено проєктно-кошторисну документацію, отримано позитивний експертний звіт, проведено тендер, підписано договір та подано заявку на отримання дозволу на виконання робіт. Зазначено, що найближчим часом розпочнуться підготовчі роботи з облаштування будівельного майданчика. Також повідомлено, що з будинку відселено всіх мешканців.

За інформацією заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, мешканці постраждалого будинку за адресою: вул. Тернопільська, 7А у Святошинському районі м. Києва отримують матеріальну допомогу у зв'язку з необхідністю тимчасового відселення.

Щодо стану виконання робіт на пошкодженому житловому будинку за **адресою: вул. Депутатська, 10А** у Святошинському районі м. Києва заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації повідомив, що стан виконання робіт на житлових будинках за адресами: вул. Депутатська, 10А, вул. Депутатська, 14, бульвар Академіка Вернадського, 14А, бульвар Академіка Вернадського, 14Б, вул. Авіаконструкторська, 7А є практично однаковим.

Зазначено, що будівельні роботи розпочато, договори підписано, підрядні організації працюють на об'єктах та виконують різні види робіт. Водночас наголошено на потребі у додатковому фінансуванні у зв'язку з тим, що під час інструментального обстеження не було передбачено окремі види робіт, необхідність яких виявлено на етапі розроблення проєктно-кошторисної документації.

На питання щодо наявних проблем, пов'язаних із невідповідністю між видами робіт, визначеними під час інструментального обстеження, та фактичними обсягами робіт, що встановлюються під час коригування проєктно-кошторисної документації, а також щодо залучення районних у місті Києві державних адміністрацій до проведення інструментального обстеження поінформовано, що районні державні адміністрації до проведення інструментального обстеження не залучаються, оскільки такі роботи виконують комунальні підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ» або «Київекспертиза».

Крім того, зазначено, що після отримання інформації про проведення обстеження районна адміністрація інформує мешканців будинку про необхідність їх присутності у пошкоджених квартирах під час обстеження, що сприяє належній комунікації.

Директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ» повідомив, що комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ» не проводить інструментальне обстеження. Такі роботи виконують спеціалісти з відповідними сертифікатами державних інститутів.

За результатом обговорення, районним в місті Києві державним адміністраціям та Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) надано доручення поінформувати щодо наявної різниці між об'ємом робіт, який був встановлений інструментальним обстеженням та фактичним об'ємом виконаних робіт.

Щодо стану виконання робіт пошкодженого житлового будинку за адресою: **вул. Олени Теліги, 7** у Шевченківському районі м. Києва, який зазнав пошкоджень 27 грудня 2025 року. На засіданні тимчасової контрольної комісії були присутні представники ініціативної групи будинку. Відбувся короткий перегляд відео репортажу, підготовленого телеканалом «Київвлада» про стан пошкодженого будинку.

Відповідно до інформації директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ», 16.02.2026 замовником робіт за даною адресою визнано КП «Житлоінвестбуд-УКБ», також об'єкт визначено експериментальним проєктом. Було виконано інструментальне обстеження, яке направлено до Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту будівництва та житлового забезпечення для ознайомлення. Розробляється проєктна документація на протиаварійні роботи. З 16.03.2026 відповідні креслення будуть направлені на експертизу, після чого без тендерної процедури буде залучено підрядника для виконання протиаварійних робіт.

Поінформовано, що експериментальний проєкт визначено Порядком, затвердженим у 2025 році Постановою Кабінету Міністрів України. Відрізняється від інших об'єктів тим, що не потребує відкриття дозволу на будівництво, що скорочує початок виконання робіт на 2–3 тижні. КП «Житлоінвестбуд-УКБ» виконує функції замовника експериментального проєкту, тоді як на інших об'єктах замовником є КП «Київекспертиза». Загальний термін до початку виконання робіт становитиме до 9 місяців.

Щодо кількості відселених квартир з пошкодженого житлового будинку за адресою вул. Олени Теліги, 7 заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації повідомив, що непридатних для проживання налічується 9 квартир.

За словами виступу представниці ініціативної групи житлового будинку за адресою: вул. Олени Теліги, 7, будинок, збудований у 1961 році, перебуває у аварійному стані. Через пошкодження у будинку відсутній дах, що призвело до потрапляння води по стінах до першого поверху. Представниця зазначила, що затримка початку ремонтних робіт може спричинити руйнування стін будинку, крім того, мешканці зверталися із проханням встановити додаткові розпірки, проте дане питання не було вирішено.

На питання, чи пропонувалася постраждалим мешканцям компенсація на оренду житла в іншому місці та відселення, повідомлено, що адміністрацією було запропоновано мешканцям постраждалого будинку об'єкт для тимчасового проживання в іншому місці. Крім того, представники державної адміністрації разом із рятувальниками комунальної аварійно-рятувальної служби встановлювали, де це було можливо, підпірки, стелили армовану плівку та забивали вікна.

Також поінформовано, що під час ліквідації пошкоджень, внаслідок ракетних атак, відкривається штаб, в якому знаходяться представники, які приймають заяви від мешканців та надають інформацію щодо подальшого алгоритму дій.

За результатом обговорення, щодо стану виконання робіт пошкодженого житлового будинку за адресою: **вул. Олени Теліги, 7** у Шевченківському районі м. Києва прийняті рішення, а саме:

1. Провести виїзне засідання тимчасової контрольної комісії за адресою вул. Олени Теліги, 7.
2. Доручити Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації надати інформацію щодо реєстру пошкоджених квартир та проведення у них відновлювальних робіт, та інформацію про результати проведеного обстеження квартир, які знаходяться з першого по четвертий поверх зазначеного під'їзду, та наявних документів про придатність цих квартир.
3. Направити запит до Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання інформації про мешканців житлового будинку на вул. Олени Теліги, 7, які отримали компенсаційні виплати після пошкодження будинку, із зазначенням видів та обсягів наданої допомоги.

На засіданні тимчасової контрольної комісії обговорено питання щодо визначення придатності житлових приміщень, яке є недостатньо врегульованим чинним житловим законодавством. Було висловлено сумнів щодо підстав визнання окремих квартир придатними до проживання, зокрема у випадку, коли квартири на верхньому поверсі будинку визнано непридатними. Запропоновано звернутися до районної в місті Києві державної адміністрації для отримання обґрунтованої інформації та відповідних документів щодо підстав прийняття таких рішень.

** Примітка: Інформація про стан виконання робіт з відновлення пошкоджених житлових будинків зазначена у Попередньому звіті Тимчасової контрольної комісії станом на день проведення засідання - 12 березня 2026 року.*

Виїзне засідання тимчасової контрольної комісії

19 березня 2026 року тимчасова контрольна комісія здійснила виїзне засідання з метою розгляду питання щодо стану виконання відновлювальних робіт житлового будинку за адресою: вул. Олени Теліги, 7 у Шевченківському районі м. Києва.

З метою отримання повної та детальної інформації до виїзного засідання було направлено листи:

1) Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації з проханням надати інформацію з копіями підтверджуючих документів по зазначеному будинку, а саме:
- щодо реєстру пошкоджених квартир;
- щодо проведення відновлювальних робіт;
- щодо результатів проведеного обстеження квартир, які знаходяться з першого по четвертий поверх пошкодженого під'їзду, та наявних документів про придатність цих квартир;
- щодо протиаварійних та контрольних робіт, що здійснювалися з моменту дати пошкодження будинку до 12.03.2026;
- щодо кількості квартир, мешканцям яких було запропоновано тимчасове відселення;
- щодо кількості квартир, мешканці яких наразі тимчасово відселені.

2) Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з проханням надати інформацію щодо кількості мешканців зазначеного житлового будинку, які отримали компенсаційні виплати після його пошкодження, за рахунок міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025 – 2027 роки», із зазначенням видів та обсягів наданої допомоги.

Інформація Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації щодо пошкодженого житлового будинку за адресою вул. Олени Теліги, 7 (лист від 18.03.2026 № 109-1711):

1. 27.12.2025, внаслідок влучення безпілотним бойовим літальним апаратом, зазнав пошкоджень та руйнувань різного ступеню багатоквартирний житловий будинок № 7 на вулиці Олени Теліги.

2. На місці подій складено протокол № 20 від 27.12.2025 року комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

3. КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» були проведені роботи:
• з тимчасового накриття армованою плівкою зруйнованої покрівлі в межах 3-го під'їзду,
• закриті поліетиленовою плівкою вікна місць загального користування та вікна квартир, власники яких відсутні,
• встановлені підпірки в місцях пошкодження з/б плит перекриття, а саме в квартирах на 4 та 5 поверхах 4-го під'їзду та в квартирах на 5-му поверсі 3-го під'їзду.

Проведення робіт з накриття покрівлі в межах 4-го під'їзду не можливо через відсутність плит перекриття (зняті через аварійний стан, що створював загрозу для здоров'я та життя мешканців).

4. Мешканцям зруйнованих квартир (№№ 53, 54, 55, 71, 72, 73, 74, 75), які звернулися до обслуговуючої організації, надані відповідні акти про пошкоджене майно.

5. Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 16.02.2026 № 109 багатоквартирний житловий будинок № 7 на вул. Олени Теліги, включено до переліку об'єктів нерухомого майна, що підлягають відновленню в рамках Експериментального проєкту з відновлення окремих об'єктів нерухомого майна шляхом капітального ремонту (без зміни функціонального призначення).

6. Забезпечення невідкладного відновлення вищезазначеного багатоповерхового житлового будинку покладено на комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ».

Звіт детального інструментального обстеження ДП «НДІБВ» від 06.03.2026 року. Згідно висновків звіту встановлено наступне:

- відбулося руйнування внаслідок механічних пошкоджень над 3 та 4 під'їздами покрівлі із хвильового асбестоцементного листа та кроквяної системи даху;
- руйнування/деформація з/б плит перекриття 4-5-го поверхів 3-го та 4-го під'їздів (кв. №№ 53, 54, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75);
- часткове руйнування/деформація зовнішніх та внутрішніх несучих стін 5-го поверху 4-го під'їзду;
- руйнування, деформації , тріщини в перегородках;
- руйнування віконних рам та заповнення (скління);
- пошкодження, руйнування, замокання опорядження житлових приміщень.

В будівлі наявні пошкодження та руйнування конструкцій, технічний стан яких кваліфіковано як «аварійний» (категорія 4).

До завершення протиаварійних робіт існує вірогідність деформації конструкцій межуючих з осередком руйнування, що може викликати непередбачувані руйнування.

Подальша експлуатація частини будівлі, а саме 3-го та 4-го під'їздів без виконання невідкладних протиаварійних заходів становить загрозу життю та безпеці мешканців.

Після отримання технічного звіту про результати обстеження конструкцій багатоквартирного житлового будинку № 7 на вулиці Олени Теліги обслуговуючою організацією були вивішені оголошення про аварійний стан несучих конструкцій, що становить загрозу для здоров'я та життя мешканців.

Повторно наголошено на можливість звернення до комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» за актом про пошкодження.

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації затвердив перелік постраждалих осіб – мешканців будинку № 7 на вулиці Олени Теліги, яких необхідно забезпечити тимчасовим житлом. (кв. № 55).

В житлових приміщеннях квартир 1-го та 2-го під'їздів будівлі, не виявлено зруйнованих/пошкоджених несучих конструкцій.

Для вирішення питання відшкодування збитків за пошкоджене (10 квартир) та знищене майно (6 квартир) внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації, мешканцями 16 квартир багатоквартирного житлового будинку № 7 на вулиці Олени Теліги подані заявки до Державного реєстру майна.

Інформація Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (лист від 18.03.2026 № 051-7596):

Надання одноразової/щомісячної матеріальної допомоги мешканцям житлового будинку за адресою: вул. Олени Теліги, 7 здійснюється відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025 – 2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 (у редакції рішення Київської міської ради від 15 травня 2025 року № 52/10519).

Відповідно до Програми діють заходи, зокрема:

1) Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги у розмірі 10 000,00 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві, регулюється Порядком надання одноразової адресної матеріальної допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві, спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України, затвердженого наказом Департаменту соціальної та ветеранської політики від 24 червня 2025 року № 263.

Відповідно до Порядку, станом на 18.03.2026 Департаментом було здійснено виплату матеріальної допомоги 32 особам на загальну суму 320 000,00 гривень.

2) Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги у розмірі 40 000,00 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві регулюється Порядком надання одноразової адресної матеріальної допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві,

спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України, затверджений наказом Департаменту від 24 червня 2025 № 265.

Відповідно до Порядку, станом на 18.03.2026, Департаментом було здійснено виплату матеріальної допомоги 4 особам на загальну суму 160 000,00 гривень.

3) Забезпечення надання щомісячної (терміном не більше 12 місяців) адресної матеріальної допомоги у розмірі 20 000,00 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві спричиненою збройною агресією Російської Федерації проти України, у зв'язку з необхідністю тимчасового відселення, регулюється Порядком надання щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві, спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України, що зумовило необхідність їх тимчасового відселення, затверджений наказом Департаменту від 14 серпня 2025 № 395.

Відповідно до Порядку, станом на 18.03.2026 Департаментом здійснювалась виплата щомісячної матеріальної допомоги 4 особам.

Щодо нарахування та стягнення оплати за житлово-комунальні послуги:

За результатами виїзного засідання тимчасовій контрольній комісії мешканці пошкодженого будинку передали копію заяви, яка була направлена 06.03.2026 до КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» (вхідний № 109/45/КО-449/1 від 06.03.2026) з проханням щодо скасування плати за послуги з утримання будинку та прибудинкової території.

Тимчасова контрольна комісія звернула увагу на рішення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5445/5486 «Про підтримку мешканців міста Києва, постраждалих унаслідок воєнних дій», відповідно до якого рекомендовано виконавцям комунальних послуг не нараховувати та не стягувати оплату за житлово-комунальні послуги споживачам у місті Києві, чиї житлові та/або нежитлові приміщення були повністю або частково зруйновані в результаті воєнних дій.

Було направлено звернення до КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» з проханням надати інформацію про результати розгляду зазначеної заяви, та поінформувати тимчасову контрольну комісію, які послуги надавалися та надаються комунальним підприємством мешканцям пошкодженого будинку, зокрема четвертому під'їзду, починаючи з 27.12.2025.

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» повідомила, що багатоквартирний будинок не

знятий з обслуговування, виконуються усі передбачені договором на управління роботи та надаються усі послуги.

Також керуюча компанія зверталась до комунального концерну «Центр комунального сервісу» (лист від 12.03.2026 № 149/вих) з проханням зняти нарахування за послугу з управління багатоквартирним будинком за адресою: м. Київ, вул. О. Теліги, 7 кв. 53, 54, 55, 70, 71, 72, 73, 74, 75 починаючи з 27.12.2025.

Додаткове фінансування на проведення невідкладних робіт з капітального ремонту пошкодженого електрощитового обладнання житлового фонду районів м. Києва

У період дії правового режиму воєнного стану внаслідок систематичних ракетних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури України централізована система електропостачання зазнала значних пошкоджень.

За таких умов у значній кількості житлових будинків міста Києва внутрішньобудинкові електрощитові були пошкоджені або вийшли з ладу через перенавантаження електромереж. Це, своєю чергою, призвело до підвищення рівня аварійності, створення загрози виникнення пожеж, ризиків для життя та здоров'я мешканців, а також до перебоїв або повного припинення електропостачання житлових будинків.

З метою опрацювання питання проведення невідкладних робіт з капітального ремонту електромереж та електрощитового обладнання, що перебуває на обслуговуванні керуючих компаній житлового фонду районів міста Києва, Тимчасовою контрольною комісією було направлено листи до районних у місті Києві державних адміністрацій щодо надання актуальної інформації стосовно технічного стану пошкодженого обладнання та додаткової потреби у фінансуванні відповідних робіт.

За результатами проведеної роботи та з метою забезпечення належного функціонування об'єктів житлово-комунальної інфраструктури міста Києва, стабільної роботи внутрішньобудинкових систем електропостачання, а також оперативного реагування на виклики, пов'язані з аварійним станом електрощитового обладнання, у 2026 році було підготовлено два проєкти рішень Київської міської ради про внесення змін до Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки, які у подальшому були підтримані на пленарних засіданнях Київської міської ради.

Зокрема, рішенням Київської міської ради від 10.02.2026 № 347/10814 було внесено зміни до заходу Комплексної міської цільової програми та викладено його у новій редакції, якою передбачено, зокрема, капітальний ремонт електричних мереж та електрощитових у житлових будинках без фінансової

участі співвласників. Одночасно на реалізацію зазначеного заходу було додатково спрямовано 200 000,00 тис. грн.

Крім того, рішенням Київської міської ради від 23.04.2026 № 530/10997 «Про внесення змін до Комплексної міської цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2026–2028 роки» з урахуванням фактичної потреби додатково передбачено фінансування у обсязі 628 471,00 тис. грн на проведення відповідних робіт.



Питання нарахування оплати за житлово-комунальні послуги споживачам у місті Києві, чиї житлові або нежитлові приміщення були зруйновані в результаті воєнних дій

З урахуванням численних скарг мешканців будинків, постраждалих унаслідок воєнних дій щодо нарахування плати за комунальні послуги власникам квартир, які були визнані непридатними для проживання, тимчасова контрольна комісія, на своєму засіданні 28 квітня 2026 року розглянула інформацію щодо виконання рішення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5445/5486 «Про підтримку мешканців міста Києва, постраждалих унаслідок воєнних дій», яке виконавцями комунальних послуг фактично не виконується, зокрема щодо не нарахування та не стягування оплати за житлово-комунальні послуги споживачам у місті Києві, чиї житлові або нежитлові приміщення були зруйновані в результаті воєнних дій.

Тимчасовою контрольною комісію прийнято рішення запросити на одне із найближчих засідань тимчасової контрольної комісії всіх надавачів комунальних послуг міста Києва, а саме: ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київтеплоенерго», КП «Київкомунсервіс», АТ «Київгаз», ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», а також районні в місті Києві державні адміністрації, які надають щоквартальну інформацію про виконання зазначеного рішення.

Завданням тимчасової контрольної комісії було звернути увагу на стан виконання рішення, зокрема визначити, які заходи вже реалізовано, а які залишаються невиконаними. Та з'ясування причин, що перешкоджають повному виконанню рішення з моменту його прийняття.

Запропоновано районним у місті Києві державним адміністраціям провести міжвідомчі наради з залученням всіх надавачів комунальних послуг міста Києва, в частині виконання рішення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5445/5486 «Про підтримку мешканців міста Києва, постраждалих унаслідок воєнних дій», та надати свої пропозиції щодо вдосконалення зазначеного рішення виходячи з реальної практики, з метою обговорення проблемних питань та напрацювання відповідних рішень на засіданні тимчасової контрольної комісії, спільно з усіма надавачами комунальних послуг міста Києва.

За результатами розгляду питання тимчасовою контрольною комісією направлено листи до ПрАТ «АК «Київводоканал», КП «Київтеплоенерго», КП «Київкомунсервіс», АТ «Київгаз» та ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» стосовно надання інформації:

1. Щодо стану виконання зазначеного рішення.
2. Застосування механізму не нарахування та не стягнення плати за житлово-комунальні послуги, у тому числі плати за абонентське обслуговування, споживачам, чиї житлові та/або нежитлові приміщення були пошкоджені або зруйновані внаслідок воєнних дій у період 2022–2026 років.
3. Переліку об'єктів (споживачів), до яких застосовано відповідні механізми.
4. Обсягів ненарахованих та/або списаних коштів.

Окремо тимчасова контрольна комісія просила поінформувати щодо вжитих заходів за результатами розгляду листів районних у місті Києві державних адміністрацій з проханням щодо зняття нарахування плати за послуги для квартир, які визнані непридатними для проживання у будинках, які постраждали внаслідок воєнних дій.

За результатами опрацювання листів до тимчасової контрольної комісії надійшла наступна інформація від надавачів комунальних послуг міста Києва:

КП «Київкомунсервіс»

Підприємство є надавачем комунальної послуги у сфері управління побутовими відходами в м. Києві та попри введення воєнного стану на території України внаслідок агресії збоку російської федерації, своєчасно та у повному обсязі надає безперебійні та якісні послуги з вивезення побутових відходів в м. Києві.

Відповідно до пункту 6, Протоколу № 6 від 01.04.2024 Постійної комісії Київської міської державної адміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, «Про приведення територій районів міста Києва до належного санітарного стану у разі руйнувань, які спричинені агресією з боку російської федерації», КП «Київкомунсервіс» визначене виконавцем робіт, за зверненнями районних в місті Києві державних адміністрацій, з розміщення на місці ліквідації наслідків обстрілів, спричинених збройною агресією російської федерації, змінних кузовів (або подання спеціально обладнаних транспортних засобів) для вивезення відходів руйнувань з подальшим їх розміщенням на полігоні великогабаритних відходів № 6 на вул. Пирогівський шлях, 94-96.

Станом на 01.05.2026 року з місць ліквідації наслідків обстрілів підприємством вивезено і розміщено на полігоні великогабаритних і будівельних відходів № 6 ПрАТ «Київспецтранс» 22867,9 м3 таких відходів.

Також КП «Київкомунсервіс» надав інформацію щодо здійснення перерахунку споживачам за комунальну послугу на підставі 87 звернень самих споживачів, районних в місті Києві державних адміністрацій та керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва на загальну суму 73 100,18 грн.

КП «Київтеплоенерго»

Для ненарахування плати за житлово-комунальні послуги для пошкоджених житлових/нежитлових приміщень підприємство керується Законом України «Про особливості нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів, передбачених законодавством, у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна».

Підприємство отримує інформацію від споживачів та балансоутримувача/управителя будинку документ, у якому зазначається стан об'єкту нерухомого майна, а саме його непридатність для використання за

цільовим призначенням внаслідок ворожої агресії російської федерації проти України.

Від балансоутримувача/управителя житлового будинку до Підприємства надходить інформація про весь будинок, який пошкоджено або перелік житлових/нежитлових приміщень, які зруйновано або частково пошкоджено, а також інформацію щодо стану внутрішньобудинкової системи опалення та гарячого водопостачання.

За результатами розгляду документів (довідок про непридатність квартир/приміщень для подальшої експлуатації), нарахування за житлово-комунальні послуги припиняються з моменту виникнення події. Для частково пошкоджених приміщень Підприємство застосовує призупинку за послугу з постачання теплової енергії частини площі квартири/приміщення, якщо наявна інформація щодо пошкодження/відключення внутрішньобудинкової системи (інформація також надається балансоутримувачем будинку).

Відновлення нарахувань за житлово-комунальні послуги відбувається на підставі надання відповідної інформації від балансоутримувача/управителя житлового будинку або від районної державної адміністрації.

Інформація стосовно пошкоджень будівель надходить до Підприємства згідно Протоколу засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, а також щомісячно надається управителем житлового будинку стосовно внутрішньобудинкових мереж, у розрізі окремих споживачів, на підставі якої вносяться призупинки та /або подальше відновлення житлово-комунальних послуг.

Інформація щодо кількості абонентів, яким не надаються послуги з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води станом на 27.04.2026 у зв'язку з пошкодженням будівель внаслідок ракетно-дронових атак:

Загальна кількість абонентів по підприємству, у т.ч.		Кількість абонентів, які втратили можливість отримувати послуги, у т.ч.	
постачання теплової енергії	постачання гарячої води	постачання теплової енергії	постачання гарячої води
1 031 340	947 808	896	1 248

Коригування нарахувань за послугу з постачання теплової енергії за період її ненадання/надання не в повному обсязі або невідповідної якості виконуються КП «Київтеплоенерго» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 118 від 30.01.2026 з відображенням перерахунку згідно з вимогами порядку здійснення перерахунку вартості комунальних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 127 від 06.02.2024.

АТ «Київгаз»

Всі споживачі послуг розподілу природного газу на території ліцензійної діяльності АТ «Київгаз», яким у період 2022-2026 років внаслідок військової агресії Російської федерації було пошкоджено об'єкти газоспоживання та/або його внутрішньобудинкову систему газопостачання, що призвело до унеможливлення використання споживачем свого права користуватися послугами розподілу природного газу та підтверджується відповідним актом звільняються від оплати послуги, яка надається Товариством до дня відновлення розподілу природного газу.

ПрАТ «АК «Київводоканал»

Починаючи з 2022 року ПрАТ «АК «Київводоканал» за власною ініціативою проводить обстеження об'єктів міста Києва, що були пошкоджені або зруйновані внаслідок збройної агресії російської федерації. Споживачам послуг, чиї житлові та/або нежитлові приміщення були пошкоджені або зруйновані внаслідок воєнних дій у період 2022-2026 років, незалежно від того, чи надавалась від державних органів будь-яка інформація про пошкоджені об'єкти, припиняється нарахування плати за послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а також «плати за абонентське обслуговування» до дати отримання від районних в місті Києві державних адміністрацій інформації про їх відновлення або надходження інформації про проживання будь-яким іншим шляхом.

Зазначено про відсутність чіткого механізму надання районними в місті Києві державними адміністраціями інформації про пошкоджені чи зруйновані будівлі, у зв'язку з чим ПрАТ «АК «Київводоканал» просить сприяння у налагодженні цього процесу для отримання виконавцями послуг від районних в місті Києві державних адміністрацій відповідної інформації для своєчасного припинення нарахувань плати або проведення перерахунків по об'єктах, що визнані непридатними для користування.

ПрАТ «АК «Київводоканал» надав перелік адрес житлових будинків, відключених унаслідок пошкоджень, станом на 01.05.2026, що складає 61 адресу, із загальною кількістю 1 155 квартир.

Також надано перелік будинків приватного сектора, відключених унаслідок пошкоджень, станом на 01.05.2026 із загальною кількістю 22 будинків/квартир.

Окремо надано перелік нежитлових приміщень, пошкоджених або зруйнованих внаслідок воєнних дій, станом на 01.05.2026 у кількості 15 нежитлових приміщень.

ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА У СФЕРІ ВІДНОВЛЕННЯ ПОШКОДЖЕНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України питання забезпечення ефективної комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, балансоутримувачами житлового фонду, виконавцями відновлювальних робіт та мешканцями пошкоджених будинків набуває особливої актуальності та має надзвичайно важливе значення для забезпечення стабільності суспільних процесів у місті Києві.

Процес відновлення пошкодженого житла безпосередньо стосується реалізації конституційного права громадян на житло, забезпечення безпечних умов проживання населення, відновлення житлово-комунальної інфраструктури, належного функціонування територіальної громади та забезпечення соціальної стабільності в умовах воєнного стану.

Водночас практика реалізації заходів із відновлення житлового фонду свідчить про наявність значної кількості системних проблем у сфері інформування населення та організації комунікаційних процесів, що суттєво впливає на рівень довіри громадян до органів влади, ефективність реалізації відновлювальних заходів та загальний суспільний стан у місті.

Однією з ключових проблем залишається відсутність єдиної централізованої системи інформаційного супроводу процесів відновлення пошкодженого житла.

На сьогодні інформація щодо технічного стану пошкоджених будинків, результатів технічного обстеження, прийнятих управлінських рішень, визначення замовників робіт, джерел фінансування, етапів розроблення проєктної документації, проходження експертизи, проведення закупівельних процедур, укладення договорів, строків виконання робіт, фактичного стану будівництва, причин затримки реалізації проєктів розміщується на різних інформаційних ресурсах, має фрагментарний характер, оновлюється нерегулярно або взагалі є недоступною для мешканців пошкоджених будинків.

У багатьох випадках громадяни з метою отримання елементарної інформації щодо фактичного стану реалізації відновлювальних заходів змушені самостійно звертатися до районних в місті Києві державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації, Київської міської військової адміністрації, комунальних підприємств, балансоутримувачів, депутатів Київської міської ради, виконавців будівельних робіт.

Недостатня прозорість у сфері відновлення житлового фонду створює передумови для поширення недовіри, виникнення конфліктів, інформаційних маніпуляцій, соціального невдоволення, численних колективних звернень та скарг.

У цілому проблематика інформування населення у сфері відновлення пошкодженого житла свідчить про необхідність формування комплексної системи публічної комунікації, яка повинна базуватися на принципах відкритості

та прозорості, регулярності інформування, доступності інформації, оперативності реагування, цифровізації процесів, належній кризовій комунікації, забезпеченні постійного зворотного зв'язку з мешканцями, публічності використання бюджетних коштів, соціальній чутливості у взаємодії з населенням.

Формування ефективної системи комунікації має стати одним із ключових елементів забезпечення прозорого, контрольованого та суспільно орієнтованого процесу відновлення житлового фонду міста Києва в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови України.

ВИКЛИКИ ТА СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ У СФЕРІ ВІДНОВЛЕННЯПОШКОДЖЕНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Внаслідок триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України місто Київ зазнало значних руйнувань та пошкоджень житлового фонду, об'єктів соціальної інфраструктури, інженерних мереж та систем життєзабезпечення населення. Масовані ракетні обстріли, атаки безпілотними літальними апаратами, падіння уламків ракет та безпілотників, вибухові хвилі, пожежі та вторинні руйнування призвели до суттєвого погіршення технічного стану житлового фонду столиці.

У значній кількості випадків пошкодження житлових будинків мають комплексний характер та охоплюють не лише окремі елементи будівель, а й конструктивну основу об'єктів. Унаслідок вибухових навантажень відбувається:
- руйнування або деформація несучих конструкцій;
- порушення просторової жорсткості будівель;
- пошкодження фундаментів;
- руйнування міжповерхових перекриттів;
- зміщення панельних елементів;
- руйнування покрівель;
- пошкодження фасадних систем;
- порушення роботи інженерних мереж;
- руйнування систем електропостачання, теплопостачання, водопостачання та - водовідведення.

Ситуація суттєво ускладнюється тим, що значна частина житлового фонду міста Києва є морально та фізично застарілою. Велика кількість багатоквартирних житлових будинків була збудована у 1960–1980 роках та експлуатується протягом тривалого часу без проведення комплексної реконструкції або модернізації. Більшість таких будинків мають високий ступінь фізичного зносу конструктивних елементів та інженерних систем.

У результаті навіть незначні пошкодження, спричинені вибуховими хвилями або уламками, можуть призводити до критичного погіршення технічного стану будівлі та необхідності проведення масштабних відновлювальних робіт.

Однак, в більшості випадків відновлювальні роботи проводяться в умовах обмеженого доступу до об'єктів, необхідності дотримання безпекових заходів, переривання робіт через повітряні тривоги та ризику повторного пошкодження об'єктів. Одним із найбільш складних аспектів є забезпечення належного фінансування відновлювальних робіт. Масштаби руйнувань житлового фонду столиці потребують значних фінансових ресурсів, які суттєво перевищують можливості місцевого бюджету, через що виникає необхідність постійного перерозподілу бюджетних коштів між пріоритетними напрямами.

Особливо гострою проблемою є нестабільність вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт, порушення логістичних ланцюгів, зростання вартості енергоресурсів, а також дефіцит виробничих потужностей. У зв'язку з цим вартість будівництва постійно зростає, а затверджені кошторисні розрахунки часто втрачають актуальність ще до початку виконання робіт.

Незважаючи на запровадження окремих спрощень у період воєнного стану, процес фінансування відновлювальних робіт залишається складним та багатоетапним, зокрема щодо використання коштів резервного фонду та інших джерел оперативного фінансування. Значною проблемою залишається відсутність єдиного централізованого механізму координації процесів відновлення житлового фонду.

Крім того, суттєвим викликом є кадровий дефіцит у будівельній та проєктній галузі, спричинений умовами воєнного стану, мобілізацією працівників, а також виїздом спеціалістів різних галузей за кордон, що в свою чергу призвело до перевантаження ринку будівельних послуг.

У соціальній площині однією з найбільш гострих проблем є тривале відселення мешканців пошкоджених будинків, яке супроводжується значним психологічним та матеріальним навантаженням на постраждалих. Також, стоїть питання відновлення багатоквартирних житлових будинків зі змішаною формою власності, що ускладнює прийняття необхідних рішень з відновлення пошкодженого житла.

У цілому ситуація у сфері відновлення пошкодженого житлового фонду міста Києва свідчить про необхідність формування комплексної системи управління процесами відновлення, яка повинна базуватися на:

- довгостроковому фінансовому плануванні;
- єдиній системі координації;
- цифровізації процесів;
- інтеграції державних реєстрів;
- прозорості використання коштів;
- посиленні технічного та фінансового контролю;
- удосконаленні нормативно-правового регулювання;
- модернізації застарілого житлового фонду;
- впровадженні сучасних технологій будівництва;
- підвищенні енергоефективності будівель;
- забезпеченні належної комунікації з мешканцями.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ТИМЧАСОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ

1. З метою забезпечення комплексного, системного та довгострокового підходу до організації процесів відновлення житлового фонду міста Києва в умовах триваючого воєнного стану та післявоєнної відбудови України, звернутись до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» стосовно врегулювання питання щодо можливості здійснення закупівель без відкритих торгів саме для першочергових аварійно-відбудовних робіт та ліквідації наслідків бойових дій у житловому фонді.

2. Доручити Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити заходів щодо розробки та розміщення окремого розділу на сайті «Офіційний портал Києва» https://kyivcity.gov.ua стосовно висвітлення актуальної інформації щодо стану виконання відновлювальних робіт багатоквартирних житлових будинків, закладів охорони здоров'я, освіти та ін.

Доручити Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям оперативно здійснювати розміщення актуальної інформації щодо стану виконання відновлювальних робіт багатоквартирних житлових будинків, закладів охорони здоров'я та освіти на своїх офіційних сайтах.

3. Зобов'язати районні в місті Києві державні адміністрації в обов'язковому порядку забезпечувати публічну комунікацію з населенням шляхом проведення зборів мешканців зруйнованих житлових будинків для їх інформування на всіх етапах відновлення пошкодженого житла, із залученням представників Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та виконавців робіт.

4. Рекомендувати надавачам комунальних послуг міста Києва виконувати рішення Київської міської ради від 08.09.2022 № 5445/5486 «Про підтримку мешканців міста Києва, постраждалих унаслідок воєнних дій» щодо не

нарахування та не стягування оплати за житлово-комунальні послуги споживачам у місті Києві, чиї житлові або нежитлові приміщення були зруйновані в результаті воєнних дій.

5. Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацювати питання щодо внесення змін до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2025 – 2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1651/9617 (у редакції рішення Київської міської ради від 15 травня 2025 року № 52/10519) щодо виплати одноразової адресної матеріальної допомоги в киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві, спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України та подати відповідний проєкт рішення на розгляд Київської міської ради.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Київської міської ради
«Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва»

1. Опис проблем, для вирішення яких підготовлено проєкт рішення, обґрунтування відповідності та достатності передбачених у проєкті рішення механізмів і способів вирішення існуючих проблем, а також актуальності цих проблем для територіальної громади міста Києва.

Рішенням Київської міської ради від 06.11.2025 № 241/10708 створена тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва (далі – Тимчасова контрольна комісія).

Зазначеним рішенням, а саме пунктом 5 установлено граничний строк подання на розгляд Київської міської ради проєкту рішення Київської міської ради про звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради, утвореної пунктом 1 рішення, - шість місяців з дня її створення.

Для дотримання установленого граничного строку, а також з метою оприлюднення результатів роботи, висновків та пропозицій Тимчасової контрольної комісії підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва».

До завдань тимчасової контрольної комісії зокрема відноситься:

1. Здійснення контролю за витрачанням коштів з бюджету міста Києва шляхом вжиття заходів щодо перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
2. Аналіз використання коштів бюджету міста Києва за укладеними в установленому порядку договорами під час реалізації проєктів та заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
3. Оцінка ефективності, прозорості та своєчасності виконання вказаних проєктів (заходів);
4. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи головних розпорядників бюджетних коштів / замовників та забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

В умовах воєнного стану державна та міська політика мають бути спрямовані не лише на фізичне відновлення об'єктів, а й на створення безпечних та гідних умов для життя постраждалих мешканців. Ухвалені рішення повинні враховувати реальні потреби громадян, забезпечувати доступ до житла, соціальної підтримки та необхідних послуг.

Ефективне відновлення потребує комплексного підходу, за якого процеси планування, бюджетного забезпечення та реалізації програм діють узгоджено між собою. Фінансові ресурси мають розподілятися відповідно до актуальних викликів і спрямовуватися на досягнення конкретного результату для громади.

Водночас особливо важливим є перехід від розрізнених і ситуативних рішень до системної, скоординованої політики відновлення. Це вимагає зміни підходів до управління містом — із фокусом не лише на процесах та показниках, а передусім на потребах людей і якості їхнього життя.

У звітному періоді для здійснення визначених завдань, з 06 листопада 2025 року, відбулось 8 засідань Тимчасової контрольної комісії, в т.ч. одне виїзне засідання.

2. Правове обґрунтування необхідності прийняття рішення (з посиланням на конкретні положення нормативно-правових актів, на підставі й на виконання яких підготовлено проєкт рішення).

Проєкт рішення підготовлено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176.

3. Опис цілей і завдань, основних положень проєкту рішення, а також очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків для територіальної громади міста Києва від прийняття запропонованого проєкту рішення.

Проєкт рішення підготовлений з метою забезпечення публічності результатів роботи, а також висновків та пропозицій тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва.

4. Фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо джерел покриття цих витрат.

Реалізація запропонованого проєкту рішення не потребує додаткового фінансування з бюджету міста Києва.

5. Інформація про дотримання прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю

Проєкт рішення не впливає на стан дотримання прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю.

6. Інформація з обмеженим доступом

Проєкт рішення Київської міської ради не містить інформації з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7. Про службову інформацію

Проєкт рішення Київської міської ради не містить службову інформацію у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Інформація про фізичну особу (персональні дані)

Проєкт рішення Київської міської ради не містить інформацію що стосується персональних динних у розумінні статей 11 та 21 Закону України «Про інформацію» та статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

9. Прізвище або назва суб'єкта подання, прізвище, посада, контактні дані доповідача проєкту рішення на пленарному засіданні та особи, відповідальної за супроводження проєкту рішення.

Суб'єктами подання проєкту рішення є депутати Київської міської ради.

Доповідачем проєкту рішення є депутатка Київської міської ради – голова тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва – Алла Шлапак.

Депутати Київської міської ради:

Шлапак А.В.

Зубрицька О.М.

Кононенко Н.В

Сумгачов Н

Гайбуллаєва Д.Т.

Ковальська Л.О.

ВИТЯГ
з протоколу № 6/107
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції
від 28.05.2026

Порядок денний

…….

2. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» *(реєстраційний номер секретаріату Київради від 20.05.2026 № 08/231-390/ПР).*

…….

2. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» *(реєстраційний номер секретаріату Київради від 20.05.2026 № 08/231-390/ПР).*

СЛУХАЛИ: Аллу ШЛАПАК щодо змісту відповідного проєкту рішення Київської міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Леонід ЄМЕЦЬ, Віталій НЕСТОР, Вячеслав НЕПОП, Володимир ПРОКОПІВ.

Під час доповіді голова тимчасової контрольної комісії Алла ШЛАПАК проінформувала, що комісію підготовлено додаткові пропозиції до зазначеного проєкту рішення, викладені в листах від 28.05.2026 № 08/350-147 та від 28.05.2026 № 08/350-141, які було запропоновано підтримати.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати проєкт рішення Київської міської ради «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» *(реєстраційний номер секретаріату Київради від 20.05.2026 № 08/231-390/ПР)* з урахуванням листів тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва від 28.05.2026 № 08/350-147 та від 28.05.2026 № 08/350-141.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –4, «проти» – 0, «утримались» – 0, «не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

ПІБ	Результат голосування
Ємець Л. О.	За

Нестор В. Р.	За
Пташник В. Ю.	Відсутня на засіданні постійної комісії
Непоп В. І.	За
Прокопів В. В.	За

Голова комісії **Леонід ЄМЕЦЬ**

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001
Контактний центр міста Києва: (044) 15 51, сайт: kmr.gov.ua,
код ЄДРПОУ 22883141

28.05.2026 № 08/350-141 На № _____ від _____

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції

Леоніду ЄМЦЮ

Шановний пане Леоніде!

Відповідно до пункту 9 частини четвертої статті 13 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради 04 листопада 2021 року № 3135/3176 (зі змінами) направляємо пропозиції до проєкту Київської міської ради «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» (від 20.05.2026 № 08/231-390/ПР), а саме:

Доповнити проєкт рішення Київської міської ради «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» (від 20.05.2026 № 08/231-390/ПР) пунктом 2 такого змісту:

«2. Пункт 5 рішення Київської міської ради від 06.11.2025 № 241/10708 «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» виключити.

Пункти 6, 7, 8 вважати пунктами 5, 6, 7, відповідно.»

Пункти 2, 3 проєкту рішення вважати пунктами 3,4 відповідно.

Просимо врахувати зазначені пропозиції під час розгляду проєкту рішення на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Додаток – порівняльна таблиця до проєкту рішення Київської міської ради «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» (від 20.05.2026 № 08/231-390/ПР).

Депутатка Київської міської ради -
голова тимчасової контрольної комісії Алла ШЛАПАК

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Тимчасова контрольна комісія Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001
Контактний центр міста Києва: (044) 15 51, сайт: kmr.gov.ua,
код ЄДРПОУ 22883141

28.05.2026 № 08/350-147 На № _____ від _____

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції

Леоніду ЄМЦЮ

Шановний пане Леоніде!

Відповідно до пункту 9 частини четвертої статті 13 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради 04 листопада 2021 року № 3135/3176 (зі змінами) направляємо пропозиції до проєкту Київської міської ради «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» (від 20.05.2026 № 08/231-390/ПР), а саме:

Доповнити висновки та пропозиції тимчасової контрольної комісії, викладені у пункті 5 додатку до проєкту рішення новими абзацами, такого змісту:

«У зв'язку з чим доопрацювати:

Наказ № 265 від 24 червня 2025 року «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві, спричиненого збройною агресією Російської федерації проти України, що зумовило необхідність їх тимчасового відселення»;

Наказ № 454 від 01 вересня 2025 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Департаменту Соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)»;

Наказ № 263 від 24 червня 2025 року «Про затвердження Порядку надання одноразової адресної матеріальної допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру спричиненої збройною агресією російської федерації проти України»;

Наказ № 264 від 24 червня 2025 року «Про затвердження Порядку надання щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири), спричиненого збройною агресією російської федерації проти України, що зумовило необхідність їх тимчасового відселення».»

Просимо врахувати зазначені пропозиції під час розгляду проєкту рішення на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Депутатка Київської міської ради -
голова тимчасової контрольної комісії Алла ШЛАПАК

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради
вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01001, тел.: (044) 202 70 19
Контактний центр міста Києва: (044) 15 51, e-mail: jurist@kmr.gov.ua, сайт: kmr.gov.ua,
код ЄДРПОУ 22883141

28.05.2026 № 08/230-321 На № _____ від _____

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції
Леоніду ЄМЦЮ

Зауваження
до проєкту рішення Київської міської ради
«Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва»

В управлінні правового забезпечення діяльності Київської міської ради опрацьовано поданий проєкт рішення від 20.05.2026 № 08/231-390/ПР «Про попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» (далі – проєкт рішення) з приводу чого зауважуємо про таке.

Проєктом рішення передбачається взяти до відома попередній звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва, що додається.

1. Організаційно-правові питання діяльності тимчасових контрольних комісій врегульовано статтею 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176.

Пунктом 5 рішення Київської міської ради від 6 листопада 2025 року № 241/10708 «Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки реалізації проєктів і заходів з відновлення об'єктів (незалежно від форми власності), пошкоджених або знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, за рахунок коштів бюджету міста Києва» установлено граничний строк подання на розгляд Київської міської

ради проєкту рішення Київської міської ради про звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради, утвореної пунктом 1 цього рішення, - шість місяців з дня її створення.

Тобто, граничний строк подання на розгляд Київської міської ради проєкту рішення Київської міської ради про звіт тимчасової контрольної комісії Київської міської ради сплив 06 травня 2026 року.

Звертаємо увагу на те, що проєкт рішення щодо попереднього звіту тимчасової контрольної комісії Київської міської ради внесено на розгляд та зареєстровано на офіційному вебсайті Київської міської ради від 20.05.2026 № 08/231-390/ПР.

2. З метою правильного зазначення назви тимчасової контрольної комісії Київської міської ради рекомендуємо у назві, преамбулі та пункті 1 проєкту рішення слово «унаслідок» замінити на слово «внаслідок».

Начальник управління Валентина ПОЛОЖИШНИК

Виконавець Ярослав Кашуба